

Schlussabrechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben
Index:

Stadt Ulm
Abt. Zentrales
Gebäudemanagement

Bauvorhaben:	Investitions-Programm-Nr.
Kindergarten Fröbelstr.5, Anbau einer 3. Gruppe	2.4640.9420.000--0153

Kostengruppen	Teilbetrag €	Ansatz lt. Kostenansatz €	Kosten lt. Abrechnung €	Kosten € +mehr / -weniger
100 Grundstück				
130 Freimachen				
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)				
200 Herrichten und Erschließen				
210 Herrichten		20.000,00	12.904,28	-7.095,72
220 öffentliche Erschließung				
230 nichtöffentliche Erschließung				
240 Ausgleichsabgabe				
Summe 200 Herrichten und Erschließen		20.000,00	12.904,28	-7.095,72
300 Bauwerk - Baukonstruktion		295.000,00	342.747,48	47.747,48
400 Bauwerk - Technische Anlagen		111.000,00	57.522,03	-53.477,97
Summe 300 + 400 Bauwerk		406.000,00	400.269,51	-5.730,49
500 Außenanlagen		35.000,00	54.235,63	19.235,63
600 Ausstattung und Kunstwerke				
700 Baunebenkosten		70.000,00	60.532,93	-9.467,07
zur Aufrundung				
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		531.000,00	527.942,35	-3.057,65
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		15.000,00	21.734,24	6.734,24

Aufgestellt:

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
29.09.2009	<i>Treccani</i>	<i>R. Nuckert</i>	<i>Dieter</i>

ad.
30.10.09