

Schlussabrechnung



gem. der Dienstweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben
Index:

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben:	Investitions-Programm-Nr.
Sanierung der Eduard-Mörrike GHWRS, Hofäckerweg 84	2.2110-0151

Kostengruppen	Teilbetrag €	Ansatz lt. Kostenansatz €	Kosten lt. Abrechnung €	Kosten € +mehr / -weniger
100 Grundstück				
130 Freimachen				
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0,00	0,00	0,00
200 Herrichten und Erschließen				
210 Herrichten				
220 öffentliche Erschließung				
230 nichtöffentliche Erschließung				
240 Ausgleichsabgabe				
Summe 200 Herrichten und Erschließen		0,00	0,00	0,00
300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.967.052,68	2.051.417,74	84.365,06
400 Bauwerk - Technische Anlagen		907.962,72	844.448,89	-63.513,83
Summe 300 + 400 Bauwerk		2.875.015,40	2.895.866,63	20.851,23
500 Außenanlagen		55.250,00	0,00	-55.250,00
600 Ausstattung und Kunstwerke		0,00	0,00	0,00
700 Baunebenkosten		431.417,60	452.981,42	21.563,82
zur Aufrundung				
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		3.361.683,00	3.348.848,05	-12.834,95
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)				

Aufgestellt:

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
28.09.09	 Dild	 Wirsching	 Michnick

