

Schlussabrechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben
Index:

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Grundschule Wiblingen, Außenstelle Erenlah Bauliche Sanierung der Schule nach einem Brand	Investitions-Programm-Nr. 2.2110-0176
--	--

Kostengruppen	Teilbetrag €	Ansatz lt. Kostenansatz €	Kosten lt. Abrechnung €	Kosten € +mehr / -weniger
100 Grundstück				
130 Freimachen				
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0,00	0,00	0,00
200 Herrichten und Erschließen				
210 Herrichten				
220 öffentliche Erschließung				
230 nichtöffentliche Erschließung				
240 Ausgleichsabgabe				
Summe 200 Herrichten und Erschließen		90.000,00	91.185,41	1.185,41
300 Bauwerk - Baukonstruktion		420.000,00	499.971,11	79.971,11
400 Bauwerk - Technische Anlagen		130.000,00	89.803,48	-40.196,52
Summe 300 + 400 Bauwerk		640.000,00	680.960,00	40.960,00
500 Außenanlagen		10.000,00	0,00	-10.000,00
600 Ausstattung und Kunstwerke		60.000,00	39.637,68	-20.362,32
700 Baunebenkosten		60.000,00	65.726,48	5.726,48
zur Aufrundung				
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		770.000,00	786.324,16	16.324,16
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)				

Aufgestellt:

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
05.10.2009	Fritsche	Wirsching	Melnic