

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung u. Umgestaltung der Karl-Schefold-Str.
Sachbeschluss: FBA 08.07.2008 / Kofo FBA 29.09.2009
Finanzposition: 2.6300.9520.000-0101
PSP-Element: V2-63000101
Projektleitung: Herr Ott / Herr Kolibius
Baubeginn: August 2008
Bauende: Juli 2010

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken			
	Vermessung und Vermarkung	0 €	0,00 €	
	Freimachung			
200	Planung	15.000 €	10.705,60 €	-28,6
	Ingenieurleistungen	15.000 €	10.705,60 €	-28,6
	Realisierungswettbewerb			
	Öffentlichkeitsarbeit			
300	Ober-/Unterbau	540.000 €	470.250,08 €	-12,9
	Straßen-/Wegebauarbeiten	540.000 €	470.250,08 €	-12,9
400	Brücken	0 €	0,00 €	
500	Stützwände	0 €	0,00 €	
600	Tunnel	0 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0,00 €	
800	Ausstattung	45.000 €	38.671,97 €	-14,1
	Leiteinrichtungen, Markierungen		9.798,82 €	
	Verkehrszeichen		1.210,41 €	
	Beleuchtungsanlagen		1.200,19 €	
	Bepflanzung		24.691,98 €	
	Sonstige Ausstattung		1.770,57 €	
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe		600.000 €	519.627,65 €	-13,4

Erläuterungen:

Auf Grund des damaligen Baufortschritts und des Zwischenstandes der damaligen Rechnungslegung durch den Auftragnehmer wurde für die Ober- und Unterbauarbeiten eine prognostizierte Kostensteigerung von 225.000 € zugrundegelegt. Mit Eingang der Schlußrechnung zeigte sich jedoch, dass der tatsächliche Bedarf an Haushaltsmitteln um ca. 70.000 € geringer ausfiel als zum Zeitpunkt der Kostenfortschreibung prognostiziert. In der Kostengruppe 800 konnten durch Änderungen an den geplanten Baumquartieren Einsparungen erzielt werden.

Aufgestellt:
 VGV/VI-ko
 Ulm, den 05.09.2011

 Unterschrift