

Kostengruppe/Maßnahme	Kostenberechnung vom 23.02.2010 (GR 24.03.2012), GD 0910/10	Schlußabrechnung vom 12.10.2012	Mehr/ Minderkosten
<b>300 Bauwerk</b>			
Bau-und Brandschutzmaßnahmen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
<b>400 Technische Anlagen</b>	1.150.000,00 €	1.260.000,00 €	110.000,00 €
Bühnentechnik	765.000,00 €	790.000,00 €	25.000,00 €
Elektroakustische Notfallwarnanlage	385.000,00 €	470.000,00 €	85.000,00 €
<b>700 Planungs- und Nebenkosten*</b>	350.000,00 €	370.000,00 €	20.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>1.730.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>

\*in den Planungs-und Nebenkosten sind 21.423,-€ aktivierte Eigenleistungen enthalten, die seinerzeit im Bauabschluss nicht enthalten waren

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
12.10.2011	gez. Eichenhofer	gez. Wirsching	gez. Michnick