

Bauabschnitt/ aktuelle Beschlusslage	Grundsatzbe- schluss	Abrechnung / Prognose aus GD 389/11 (o. aktivierte Eigenleistungen)	Schlußrechnung/ Kostenfortschreibung aktuell (o. aktivierte Eigenleistungen)	Abweichung aktuelle Prognose / GD389/11	aktivierte Eigen- leistungen
1.BA 2008 Schlußrech- nung GD091/10	680.000,00	703.141,00	703.141,00	0,00	0
2.BA 2009 Schlußrech- nung GD 389/11	2.500.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0
3.BA 2010 Schlußrech- nung GD 414/12	3.300.000,00	1.625.000,00	1.708.577,00	83.577,00	21.423,00
4.BA 2011 2. Kosten- fortschreibung	4.550.000,00	5.630.000,00	5.710.000,00	80.000,00	139.252,00
5.BA 2012 1. Kosten- fortschreibung GD 414/12	2.200.000,00	2.850.000,00	3.161.000,00	311.000,00	239.000,00
6.BA 2013 Kosten- fortschreibung	2.450.000,00	3.000.000,00	3.370.000,00	370.000,00	231.000,00
1.BA - 6.BA	15.680.000,00	17.108.141,00	17.952.718,00	844.577,00	630.675,00

Bauabschnitt	Grundsatzbe- schluss	Prognose aus GD 389/11	Kostenberechnung/ <i>Prognose aktuell</i>	Abweichung aktuelle Prognose / GD389/11	aktivierte Eigenleisunge n
7.BA 2014	1.750.000,00	2.300.000,00	3.300.000,00	1.000.000,00	240.000,00
8.BA 2015	870.000,00	1.440.000,00	1.150.000,00	-290.000,00	100.000,00
7.BA - 8.BA	2.620.000,00	3.740.000,00	4.450.000,00	710.000,00	340.000,00

1.BA - 8.BA	18.300.000,00	20.848.141,00	22.402.718,00	1.554.577,00	970.675,00
Prognose Baukosten gerundet (o. akt. Eigen- leistungen)	18.300.000,00	20.850.000,00	22.400.000,00		

Abweichung zur Kostenprognose aus GD 389/11 (gerundet) ohne akt. Eigenleist.	1.550.000,00
---	---------------------

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
22.10.2013	gez. Eichenhofer	gez. Krasenbrink	gez. Michnick