

Bauabschnitt/ aktuelle Beschlüßlage	Grundsatzbe- schluss	Abrechnung / Prognose aus GD 102/16 (o. aktivierte Eigenleistungen)	Schlußrechnung/ Kostenfortschreibung aktuell (o. aktivierte Eigenleistungen)	Abweichung aktuelle Prognose/ GD 431/13	aktivierte Eigen- leistungen
1.BA 2008 Schlußrech- nung GD091/10	680.000,00	703.141,00	703.141,00	0,00	0
2.BA 2009 Schlußrech- nung GD 389/11	2.500.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0
3.BA 2010 Schlußrech- nung GD 414/12	3.300.000,00	1.708.577,00	1.708.577,00	0,00	21.423,00
4.BA 2011	4.550.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	139.252,00
5.BA 2012	2.200.000,00	3.219.000,00	3.219.000,00	0,00	239.000,00
6.BA 2013	2.450.000,00	3.369.000,00	3.369.000,00	0,00	231.000,00
7. BA 2014 2. Kostenfort- schreibung	1.750.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	248.000,00
8.BA 2015/16 1.Kostenfortschrei- bung	870.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	153.000,00
9.BA 2017 aufgeteilt in: - Vorplatz Bestuhlung Zuschauer-haus	0,00	1.300.000,00	1.600.000,00	300.000,00	137.000,00
		300.000,00	685.000,00	385.000,00	
		1.000.000,00	915.000,00	-85.000,00	
Offenlegung Umschichtung Zuschuss Wärmeschutz GD 231/16		64.050,00	64.050,00	0	
1.BA - 9.BA	18.300.000,00	25.733.768,00	26.033.768,00	300.000,00	1.168.675,00
Prognose Baukosten gerundet (o. akt. Eigen- leistungen)	18.300.000,00	25.734.000,00	26.034.000,00		

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
04.11.2016	gez. Eichenhofer	gez. Krasenbrink	gez. Michnick