

Zweite KostenfortschreibungStadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement1. Bauvorhaben

Bezeichnung: Neubau Verwaltungszentrum Bürgerdienste Ulm	Finanzposition: 7.12200001
---	-------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Mobilar
Kostenzusammenstellung	09.10.2017	15.11.2017	GR	17.364.000 (inkl. AEL)	720.000

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag Baubeschluss	Erste Kosten- fortschreibung	Zweite Kosten- fortschreibung	+ Mehrkosten - Minderkosten
100 Grundstück	0 €	38.000 €	38.000 €	0 €
200 Herrichten	388.000 €	625.000 €	651.000 €	+ 26.000 €
300 Baukonstruktion	7.709.000 €	8.433.000 €	8.983.000 €	+ 550.000 €
400 Technische Anlagen	2.981.000 €	3.045.000 €	3.162.000 €	+ 117.000 €
500 Außenanlagen	191.000 €	239.000 €	255.000 €	+ 16.000 €
600 Ausstatt./Kunst am Bau	0 €	107.000 €	128.000 €	+ 21.000 €
700 Baunebenkosten	3.276.000 €	3.598.000 €	3.518.000 €	- 80.000 €
Kosten Hochbau	14.545.000 €	16.085.000 €	16.735.000 €	+ 650.000 €
Mobiliar inkl. Umzugsko.	720.000 €	720.000 €	720.000 €	0 €
Gesamtinvestitionskosten	15.265.000 €	16.805.000 €	17.455.000 €	+ 650.000 €
Aktiv. Eigenleistungen	502.000 €	629.000 €	629.000 €	0 €
Gesamtauszahlungen	15.767.000 €	17.434.000 €	18.084.000 €	+ 650.000 €

Datum 09.10.2017	Sachbearbeiter gez. Schmid		Abteilungsleiterin gez. Krasenbrink	Hauptabteilungsleiter gez. Pröbstle
---------------------	-------------------------------	--	--	--