

# Kostenfortschreibung

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

## 1. Bauvorhaben

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Bezeichnung:<br>Erweiterung des Sportzentrums Kuhberg um zwei Hallensegmente, Erweiterung ohne Tribüne | Finanzposition:<br>2.5620.9420.0153 |
|--|-------------------------------------|

## 2. Genehmigter Betrag

|                  | aufgestellt<br>am | genehmigt<br>von |    | Betrag €  |             |
|------------------|-------------------|------------------|----|-----------|-------------|
|                  |                   | am               | GR | Bau       | Einrichtung |
| Kostenberechnung | 23.03.07          | 09.05.07         | GR | 4.976.000 | 40.000      |
|                  |                   |                  |    |           |             |
| Gesamtsumme      |                   |                  |    | 4.976.000 | 40.000      |

## 3. Kostenfortschreibung

Wie in der Beschlussvorlage dargestellt weicht die von den Architekten erstellte Kostenberechnung zwischen den Kostenhauptgruppen (nicht in der Gesamtsumme) von der genehmigten Kostenberechnung des Gemeinderats ab. In der Spalte „Genehmigter Betrag nach Nr. 2“, ist die Berechnung des Architekten dargestellt.

|                        | Genehmigter Betrag<br>nach Nr. 2<br>€ | + Mehrkosten €<br>- Minderkosten € | Neuer Betrag<br>€ |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 300 Baukonstruktion    | 2.350.000                             | + 576.000                          | 2.926.000         |
| 326 Tribüne            | 370.000                               | - 305.000*                         | 65.000            |
| 400 Technische Anlagen | 1.272.000                             | + 261.000                          | 1.533.000         |
| 500 Außenanlagen       | 230.000                               | - 10.000                           | 220.000           |
| 600 Ausstattung/Kunst  | 40.000                                |                                    | 40.000            |
| 700 Baunebenkosten     | 754.000                               | + 217.000                          | 971.000           |
| Kosten Hochbau         | 5.016.000                             | + 739.000                          | 5.755.000         |

|                    |   |         |        |
|--------------------|---|---------|--------|
| Kosten Einrichtung | 0 | +40.000 | 40.000 |
|--------------------|---|---------|--------|

|                     |                  |                |                  |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>5.016.000</b> | <b>779.000</b> | <b>5.795.000</b> |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|

\* Um die Nachrüstung der Mobiltribüne in Halle 10 zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen, werden im Vorfeld 65.000 € benötigt. (Lüftung, verändertes Brandschutzkonzept)

|            |   |                   |                       |
|------------|---|-------------------|-----------------------|
| Datum      | Sachbearbeiter,<br>Architekten Bader, Braun<br>+ Lutz | Abteilungsleiter  | Hauptabteilungsleiter |
| 29.08.2008 | Gez.<br>Belschner                                     | Gez.<br>Wirsching | Gez.<br>Michnick      |