

Bauabschnitt/ aktuelle Beschlußlage	Grundsatzbeschluss	Abrechnung / Prognose aus GD 445/16 (o. aktivierte Eigenleistungen)	Schlußrechnung/ Kostenfortschreibung aktuell (o. aktivierte Eigenleistungen)	Abweichung aktuelle Prognose/ GD 431/13	aktivierte Eigenleistungen
1.BA 2008 Schlußrechnung GD091/10	680.000	703.141	703.141	0	0
2.BA 2009 Schlußrechnung GD 389/11	2.500.000	3.300.000	3.291.581	-8.419	0
3.BA 2010 Schlußrechnung GD 414/12	3.300.000	1.708.577	1.778.577	70.000	21.423
4.BA 2011	4.550.000	5.710.000	5.710.000	0	139.252
5.BA 2012	2.200.000	3.219.000	3.251.000	32.000	239.000
6.BA 2013	2.450.000	3.369.000	3.369.000	0	231.000
7. BA 2014 2. Kostenfortschreibung incl. Offenlegung Umschichtung Zuschuss Wärmeschutz GD 231/16	1.750.000	3.864.050	3.853.000	-11.050	248.000
8.BA 2015/16 1.Kostenfortschreibung GD 102/16	870.000	2.560.000	2.780.000	220.000	153.000
9.BA 2017 aufgeteilt in: - Vorplatz	0	1.600.000	1.750.000	150.000	137.000
Bestuhlung Zuschauerhaus		685.000	920.000	(235.000)	
		915.000	830.000	-(85.000)	
1.BA - 9.BA	18.300.000	26.033.768	26.486.299	452.531	1.168.675
Prognose Baukosten gerundet (o. akt. Eigenleistungen)	18.300.000	26.034.000	26.484.000	450.000	

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
19.03.2018	gez. Eichenhofer	gez. Krasenbrink	gez. Pröbstle