

Anlage 2 zu GD 338/22

Schlussrechnung

Vorhaben: .Neubau Fußgängersteg über Bahnhof
 Sachbeschluss: FBA 16.10.2007
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100011
 Projektleitung: Herr Schmid
 Baubeginn: 2007
 Bauende: 2011

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	1.504.000,00 €	1.757.949,93 €	16,9
300	Ober-/Unterbau	114.000,00 €	232.295,59 €	103,8
400	Brücken	6.126.000,00 €	6.221.214,02 €	1,6
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	430.000,00 €	490.883,21 €	14,2
	Leiteinrichtungen, Markierungen	40.000,00 €	10.800,82 €	-73,0
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen		1.927,41 €	
	Beleuchtungsanlagen	140.000,00 €	201.668,82 €	44,0
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung	250.000,00 €	276.486,16 €	10,6
900	Sonstige besondere Anlagen	1.566.000,00 €	1.723.476,61 €	10,1
Summe Ausgaben		9.740.000,00 €	10.425.819,36 €	7,0
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		9.740.000,00 €	10.425.819,36 €	7,0

Erläuterungen:

Aufgestellt:

VG/

Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
01.09.22			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30.08.2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung BW 1 über Nordtangente
 Sachbeschluss: FBA 15.03.2011
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100025
 Projektleitung: Herr Kolibius
 Baubeginn: 2011
 Bauende: 2012

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau; Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	45.000,00 €	49.610,04 €	10,2
300	Ober-/Unterbau	30.000,00 €	0,00 €	-100,0
400	Brücken	578.000,00 €	581.040,20 €	0,5
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	37.000,00 €	3.080,91 €	-91,7
	Leiteinrichtungen, Markierungen		3.080,91 €	
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	218,40 €	
Summe Ausgaben		690.000,00 €	633.949,55 €	-8,1
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		690.000,00 €	633.949,55 €	-8,1

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
01.04.2022			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30.10.2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: LSW südliches Dichterviertel
 Sachbeschluss: FBA 07.05.2013
 Sachkonto: 78720010
 PSP-Element: 7.54100026
 Projektleitung: Herr Fraidel
 Baubeginn: 2015
 Bauende: 2015

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	129.000,00 €	321.006,49 €	148,8
300	Ober-/Unterbau	0,00 €	0,00 €	
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	830.000,00 €	890.470,85 €	7,3
800	Ausstattung	0,00 €	0,00 €	
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	70,00 €	
Summe Ausgaben		959.000,00 €	1.211.547,34 €	26,3
	Förderung	182.500,00 €	182.500,00 €	0,0
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		182.500,00 €	182.500,00 €	0,0
Summe Nettoressourcenverbrauch		776.500,00 €	1.029.047,34 €	32,5

Erläuterungen:


Aufgestellt:



VGW/

Ulm, Datum



Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
12.08.22			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30/08/22		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Teilinstandsetzung Syrlinsteg
 Sachbeschluss: FBA 02.10.2018
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100049.02
 Projektleitung: Herr Schüle
 Baubeginn: 2018
 Bauende: 2019

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	61.000,00 €	75.039,77 €	23,0
300	Ober-/Unterbau	0,00 €	0,00 €	
400	Brücken	282.000,00 €	312.730,78 €	10,9
500	Stützwände	10.000,00 €	22.699,05 €	127,0
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	0,00 €	5.969,63 €	
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung		5.969,63 €	
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	2.249,27 €	
Summe Ausgaben		353.000,00 €	418.688,50 €	18,6
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		353.000,00 €	418.688,50 €	18,6

Erläuterungen:



Aufgestellt:

VGv/
 Ulm, Datum



Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
22.07.22	i.v. D. Pflanz		

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30.08.2022		
Datum ZSD/HF:		