

Anlage 2 zu GD 339/22

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung OD Harthausen
 Sachbeschluss: FBA 20.03.2012
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100004
 Projektleitung: Herr Kolibius
 Baubeginn: 2012
 Bauende: 2012

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	4.000,00 €	0,00 €	-100,0
200	Planung	10.000,00 €	10.919,05 €	9,2
300	Ober-/Unterbau	535.000,00 €	532.139,02 €	-0,5
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	7,0
800	Ausstattung	5.000,00 €	45.299,09 €	806,0
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen		2.098,32 €	
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen		28.509,63 €	
	Bepflanzung		12.900,87 €	
	sonstige Ausstattung		1.790,27 €	
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	3.857,40 €	
Summe Ausgaben		554.000,00 €	592.214,56 €	6,9
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		554.000,00 €	592.214,56 €	6,9

Erläuterungen:

Aufgestellt:

YGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
05.08.22			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30.10.2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung Radweg Böfingen
 Sachbeschluss: FBA 30.09.2014
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100007
 Projektleitung: Frau Metzler
 Baubeginn: 2015
 Bauende: 2016

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	60.000,00 €	51.624,72 €	-14,0
300	Ober-/Unterbau	480.000,00 €	481.357,23 €	0,3
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	110.000,00 €	28.951,47 €	-73,7
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen		26.309,48 €	
	Bepflanzung	110.000,00 €		-100,0
	sonstige Ausstattung		2.641,99 €	
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe Ausgaben		650.000,00 €	561.933,42 €	-13,5
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		650.000,00 €	561.933,42 €	-13,5

Erläuterungen:

Aufgestellt:

VGW/

Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
01.04.22			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30/08/2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Neugestaltung Ortsmitte Jungingen
 Sachbeschluss: FBA 20.11.2012
 Sachkonto: 78720010
 PSP-Element: 7.54100013
 Projektleitung: Herr Kolibius
 Baubeginn: 2014
 Bauende: 2016

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	12.000,00 €	2.820,00 €	-76,5
200	Planung	157.000,00 €	237.758,13 €	51,4
300	Ober-/Unterbau	1.082.000,00 €	1.204.879,13 €	11,4
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	42.000,00 €	0,00 €	-100,0
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	146.000,00 €	86.386,71 €	-40,8
	Leiteinrichtungen, Markierungen	6.000,00 €	13.547,71 €	125,8
	Verkehrszeichen		1.361,32 €	
	Signalanlagen		16.475,44 €	-72,1
	Beleuchtungsanlagen	59.000,00 €	55.002,24 €	-32,1
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung	81.000,00 €		
900	Sonstige besondere Anlagen	76.000,00 €	19.465,36 €	-74,4
Summe Ausgaben		1.515.000,00 €	1.551.309,33 €	2,4
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		1.515.000,00 €	1.551.309,33 €	2,4

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
		<i>[Handwritten Signature]</i>	

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30.10.2012	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Kreisverkehrsplatz L1165 bei Lehr
 Sachbeschluss: FBA 28.06.2011
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100017
 Projektleitung: Herr Lars Schneider
 Baubeginn: 2011
 Bauende: 2013


Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



ulm



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	41.000,00 €	0,00 €	-100,0
200	Planung	98.000,00 €	90.164,69 €	-8,0
300	Ober-/Unterbau	887.000,00 €	869.711,83 €	-1,9
400	Brücken	0,00 €	650,20 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	65.000,00 €	67.142,24 €	3,3
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen	36.000,00 €	3.761,84 €	-89,6
Summe Ausgaben		1.127.000,00 €	1.031.430,80 €	-8,5
	Förderung			
	Kostenerstattung	800.000,00 €	742.530,24 €	-7,2
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		800.000,00 €	742.530,24 €	-7,2
Summe Nettoressourcenverbrauch		327.000,00 €	288.900,56 €	-11,7

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum


 Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
01.04.2022			

Datum RPA:	Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
30.10.2022			
Datum ZSD/HF:			

Schlussrechnung

Vorhaben: Neugestaltung Sattlergasse/Weinhofberg
 Sachbeschluss: FBA 16.12.2014
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100019
 Projektleitung: Herr Strunk
 Baubeginn: 2015
 Bauende: 2016

Stadt Ulm

Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	15.000,00 €	0,00 €	-100,0
200	Planung	5.000,00 €	12.312,32 €	146,2
300	Ober-/Unterbau	885.000,00 €	714.029,46 €	-19,3
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	5.000,00 €	0,00 €	-100,0
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	80.000,00 €	98.173,30 €	22,7
	Leiteinrichtungen, Markierungen		14.964,08 €	
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen	80.000,00 €	7.758,95 €	-90,3
	Bepflanzung		9.628,45 €	
	sonstige Ausstattung		65.821,82 €	
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	7.188,23 €	
Summe Ausgaben		990.000,00 €	831.703,31 €	-16,0
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		990.000,00 €	831.703,31 €	-16,0

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
01.04.22			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30.10.8/2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Neugestaltung Frauenstraße Süd
 Sachbeschluss: FBA 15.07.2014
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100020
 Projektleitung: Herr Kolibius
 Baubeginn: 2015
 Bauende: 2015

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	118.000,00 €	133.845,70 €	13,4
300	Ober-/Unterbau	1.684.000,00 €	1.646.918,81 €	-2,2
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	233.000,00 €	249.037,01 €	6,9
	Leiteinrichtungen, Markierungen	10.000,00 €	16.662,45 €	66,6
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen	104.000,00 €	149.248,74 €	43,5
	Beleuchtungsanlagen	0,00 €	9.083,53 €	
	Bepflanzung		37.600,46 €	
	sonstige Ausstattung	119.000,00 €	36.441,83 €	-69,4
900	Sonstige besondere Anlagen	150.000,00 €	151.617,82 €	1,1
Summe Ausgaben		2.185.000,00 €	2.181.419,34 €	-0,2
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		2.185.000,00 €	2.181.419,34 €	-0,2

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
01.04.22			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30/08/2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Neugestaltung Karlstraße, 1. BA
 Sachbeschluss: FBA 28.01.2014
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100021
 Projektleitung: Herr Strunk
 Baubeginn: 2014
 Bauende: 2017

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	810.000,00 €	787.567,67 €	-2,8
300	Ober-/Unterbau	2.950.413,00 €	3.676.508,90 €	24,6
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	712.345,00 €	615.820,32 €	-13,6
	Leiteinrichtungen, Markierungen	27.794,00 €	4.004,76 €	-85,6
	Verkehrszeichen	9.520,00 €	32.533,23 €	241,7
	Signalanlagen	112.799,00 €	333.094,86 €	195,3
	Beleuchtungsanlagen	14.280,00 €	27.030,42 €	89,3
	Bepflanzung	538.908,00 €	169.504,89 €	-68,5
	sonstige Ausstattung	9.044,00 €	49.652,16 €	449,0
900	Sonstige besondere Anlagen	1.777.242,00 €	464.769,72 €	-73,8
Summe Ausgaben		6.250.000,00 €	5.544.666,61 €	-11,3
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		6.250.000,00 €	5.544.666,61 €	-11,3

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Um, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
05.08.22			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30/08/2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Erschl. Wilhelmsburg - Wendebereich
 Sachbeschluss: FBA 12.07.2016
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100028
 Projektleitung: Frau Stocker
 Baubeginn: 2018
 Bauende: 2019

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	5.000,00 €	0,00 €	-100,0
200	Planung	170.000,00 €	127.780,27 €	-24,8
300	Ober-/Unterbau	610.000,00 €	658.555,09 €	8,0
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	15.000,00 €	0,00 €	-100,0
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	85.000,00 €	84.309,75 €	-0,8
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen	20.000,00 €	12.947,17 €	-35,3
	Bepflanzung	10.000,00 €	20.058,16 €	100,6
	sonstige Ausstattung	55.000,00 €	51.304,42 €	-6,7
900	Sonstige besondere Anlagen	5.000,00 €	10.091,69 €	101,8
Summe Ausgaben		890.000,00 €	880.736,80 €	-1,0
	Förderung	870.000,00 €	466.964,51 €	-46,3
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		870.000,00 €	466.964,51 €	-46,3
Summe Nettoressourcenverbrauch		20.000,00 €	413.772,29 €	1968,9

Erläuterungen: Insgesamt eingegangene Förderung über 1.299.274,88€.
 Aufteilung der Kosten und Förderung gem. Anlagenbuchhaltung

Aufgestellt:

VGW/

Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
05.08.2022			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30/08/2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung K9906, Gögglinger Wald
 Sachbeschluss: FBA 11.12.2018
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100034
 Projektleitung: Herr Kolibius
 Baubeginn: 2019
 Bauende: 2019

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	12.000,00 €	0,00 €	-100,0
200	Planung	114.000,00 €	111.048,50 €	-2,6
300	Ober-/Unterbau	695.000,00 €	547.770,21 €	-21,2
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	49.000,00 €	315,46 €	-99,4
	Leiteinrichtungen, Markierungen	49.000,00 €	315,46 €	-99,4
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	478,20 €	
Summe Ausgaben		870.000,00 €	659.612,37 €	-24,2
	Förderung	50.000,00 €	35.441,74 €	-29,1
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		50.000,00 €	35.441,74 €	-29,1
Summe Nettoressourcenverbrauch		820.000,00 €	624.170,63 €	-23,9

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
01.04.2022			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30/08/2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung K9914, Jungingen
 Sachbeschluss: FBA 12.05.2015
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100040
 Projektleitung: Herr Kolibius
 Baubeginn: 2015
 Bauende: 2015

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	20.000,00 €	0,00 €	-100,0
200	Planung	150.000,00 €	139.756,07 €	-6,8
300	Ober-/Unterbau	615.000,00 €	531.417,51 €	-13,6
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	65.000,00 €	21.242,25 €	-67,3
	Leiteinrichtungen, Markierungen		17.554,25 €	
	Verkehrszeichen		3.688,00 €	
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	0,00 €	
Summe Ausgaben		850.000,00 €	692.415,83 €	-18,5
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		850.000,00 €	692.415,83 €	-18,5

Erläuterungen:

Aufgestellt:

VG/

Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
01.04.2022			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30/08/2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung Einsteinstraße
 Sachbeschluss: FBA 17.07.2018
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100047
 Projektleitung: Herr Kolibius
 Baubeginn: 2018
 Bauende: 2018

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100.	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	0,00 €	3.006,79 €	
300	Ober-/Unterbau	1.000.000,00 €	881.022,51 €	-11,9
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	0,00 €	17.789,04 €	
	Leiteinrichtungen, Markierungen		13.596,57 €	
	Verkehrszeichen		1.564,31 €	
	Signalanlagen		2.628,16 €	
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €		
Summe Ausgaben		1.000.000,00 €	901.818,34 €	-9,8
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		1.000.000,00 €	901.818,34 €	-9,8

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
01.04.22			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30.08.2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Provisorischer Umbau am ZOB
 Sachbeschluss: FBA, 12.04.2016
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100056
 Projektleitung: Herr Fisch
 Baubeginn: 2016
 Bauende: 2016

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm


Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	12.000,00 €	0,00 €	-100,0
200	Planung	14.000,00 €	1.868,57 €	-86,7
300	Ober-/Unterbau	289.500,00 €	409.820,56 €	41,6
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	14.000,00 €	0,00 €	-100,0
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	27.500,00 €	26.354,92 €	-4,2
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	1.978,86 €	
Summe Ausgaben		357.000,00 €	440.022,91 €	23,3
	Förderung			
	Kostenerstattung		1.978,86 €	
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	1.978,86 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		357.000,00 €	438.044,05 €	22,7

Erläuterungen:

Aufgestellt:



VG/

Ulm, Datum



Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
05.08.22			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30.10.2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Belagsanierung BW11 bis Egginger Weg (Kurt-Schumacher-Ring)
 Sachbeschluss: FBA 19.03.2019
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100075
 Projektleitung: Herr Kolibius
 Baubeginn: 2019
 Bauende: 2019

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung und
 Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	15.000,00 €	0,00 €	-100,0
300	Ober-/Unterbau	900.000,00 €	890.151,81 €	-1,1
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	10.000,00 €	54.640,78 €	446,4
	Leiteinrichtungen, Markierungen	10.000,00 €	46.216,46 €	362,2
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen		8.424,32 €	
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	6.083,13 €	
Summe Ausgaben		925.000,00 €	950.875,72 €	2,8
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		925.000,00 €	950.875,72 €	2,8

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
01.09.22			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 30.08.2022		
Datum ZSD/HF:		