

Anlage 2 zu GD 340/22

Schlussrechnung

Vorhaben: Erneuerung Signalanlagen 2015-2018
 Sachbeschluss: FBA 16.12.2014
 Sachkonto: 78730020
 PSP-Element: 7.54100009
 Projektleitung: Hr. Schneider
 Baubeginn: 2015
 Bauende: 2018

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Signalanlagen	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
2015			
LSA 542 Donautalstr./Fischerh. Weg	40.000,00 €	40.524,98 €	1,3
LSA 191 Frauenstraße	47.000,00 €	34.870,79 €	-25,8
LSA 422 Söflinger Str./Magirusstraße	70.500,00 €	79.703,65 €	13,1
LSA 443 Zinglerstr./Häblerstr.	62.500,00 €	52.413,81 €	-16,1
FSA HERU Heilmeyerstr./Ruländerweg	15.000,00 €	29.375,08 €	95,8
FSA KOKO Königstraße/Köllestraße	15.000,00 €	20.281,90 €	35,2
FSA EGRA Eggingen/Rathaus	15.000,00 €	16.653,32 €	11,0
FSA EGRI Eggingen/Ringingerstraße	15.000,00 €	24.116,46 €	60,8
LSA 415 Blaubeurer Str./Jägerstraße	0,00 €	23.674,14 €	
LSA 421 Magirusstraße/FMZ	0,00 €	36.897,50 €	
Modem für LSA	0,00 €	2.598,96 €	
Summe Ausgaben	280.000,00 €	361.110,59 €	29,0
2016+2017			
LSA 1433 Einsteinstr./Markkauf, Sö	58.000,00 €	40.471,80 €	-30,2
LSA 1641 Butzentelweg/Ortsstr. Ermi	58.000,00 €	40.261,48 €	-30,6
LSA 1642 Panoramastr./Ortsstr. Ermi	58.000,00 €	39.706,54 €	-31,5
LSA 1311 Eythstr./Frauensteige	30.500,00 €	43.871,36 €	43,8
LSA 1685 Heinestr./An der Zollbrücke	15.500,00 €	37.923,42 €	144,7
LSA 1686 Wendelinusweg/Bertholdstr.	15.500,00 €	34.406,64 €	122,0
LSA 1661 Häberlinweg, Grimmelfingen	30.500,00 €	37.717,05 €	23,7
LSA 1551 Hauptstr./In der Hege, Wibl.	15.500,00 €	23.787,57 €	53,5
LSA 1224 Ludwig-Beck-Str./Eberhard-	15.500,00 €	21.995,81 €	41,9
LSA 1612 Kiesentalstr., Mähringen	15.500,00 €	42.025,46 €	-32,2
LSA 1312 Michelsbergstr./Schwabstr.	15.500,00 €	29.845,99 €	92,6
LSA 1553 Ulmer Str./Ostermahdweg	62.000,00 €	48.516,26 €	-21,7
LSA 1504 Wiblinger Ring/Biberacher	15.500,00 €	4.566,97 €	-70,5
LSA 1505 Wiblinger Ring/Ravensburger	15.500,00 €	4.446,97 €	-71,3
LSA 1506 Wiblinger Ring/Saulgauer Str.	15.000,00 €	4.571,82 €	-69,5
LSA 106 Olga-/Ensinger-/Syrinistr.	62.000,00 €	106.103,77 €	71,1
LSA 115 Neue Straße/Steingasse	15.000,00 €	23.012,17 €	53,4
LSA 491 Blaubeurer Str./Bleicher-Walk	30.000,00 €	37.122,40 €	23,7
LSA Förderantrag	15.000,00 €	2.360,96 €	-84,3
Summe Ausgaben	558.000,00 €	622.714,44 €	11,6
2018			
LSA 228 HDH-Str.-Eberhard-Finckh-Str.	77.500,00 €	68.366,10 €	-11,8
LSA 414 Blaubeurer Str. - Blautalcenter	97.500,00 €	87.312,05 €	-10,4
FSA HEOC Heilmeyersteige-Ochsensteige	51.000,00 €	45.384,39 €	-11,0
FSA HEVI Heilmeyersteige-Virchowstr.	51.000,00 €	40.795,25 €	-20,0
FSA WIRE Wibl.Ring-Reutlinger Str.	51.000,00 €	41.963,27 €	-17,7
FSA WISA Wibl.Ring-Saulgauer Str.	51.000,00 €	31.841,05 €	-37,6
Summe Ausgaben	379.000,00 €	315.662,11 €	-16,7
Gesamtsumme Ausgaben	1.220.000,00 €	1.299.487,14 €	6,5
Förderung	0,00 €	0,00 €	
Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €	
Summe Einnahmen	0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch	1.220.000,00 €	1.299.487,14 €	6,5

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
5.9.22	Kraus	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]
Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF	
Datum RPA:	22.04.2022	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]
Datum ZSD/HF:			

Schlussrechnung

Vorhaben: Lichtkonzept Ulm
 Sachbeschluss: FBA 08.12.2009
 Sachkonto: 78730010
 PSP-Element: 7.54100201
 Projektleitung: Herr Freitag
 Baubeginn: 2010
 Bauende: 2016

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm





Signalanlagen	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
1. BA : Metzgerturn, Metzgerplatz			
Summe Ausgaben	140.000,00 €	148.452,83 €	6,0
2. BA: Marktplatz, Rathaus, Stadtbibliothek			
Summe Ausgaben	320.000,00 €	231.658,07 €	-27,6
Gesamtsumme Ausgaben	460.000,00 €	380.110,90 €	-17,4
Förderung	50.000,00 €	50.000,00 €	0,0
Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €	
Summe Einnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,0
Summe Nettoressourcenverbrauch	410.000,00 €	330.110,90 €	-19,5

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum



Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
5.4.22			
Mitzeichnung		RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 27.04.2022			
Datum ZSD/HF:			

Schlussrechnung

Vorhaben: Erneuerung Straßenbeleuchtung
 Sachbeschluss: FBA 13.04.2010
 Sachkonto: 78730020
 PSP-Element: 7.54100202
 Projektleitung: Herr Freitag
 Baubeginn: 2010
 Bauende: 2020

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Beleuchtung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
Baustein 1 (2010)			
Summe Ausgaben	400.000,00 €	388.520,99 €	-2,9
Baustein 2 (2011)			
Summe Ausgaben	500.000,00 €	844.219,13 €	68,8
Baustein 3 (2012)			
Summe Ausgaben	500.000,00 €	0,00 €	-100,0
Baustein 4 (2013)			
Summe Ausgaben	600.000,00 €	682.219,79 €	13,7
Baustein 5 (2014)			
Summe Ausgaben	400.000,00 €	412.654,85 €	3,2
Baustein 6 (2015-2016)			
Summe Ausgaben	250.000,00 €	145.223,62 €	-41,9
2017			
Summe Ausgaben	400.000,00 €	226.377,31 €	-43,4
2018			
Summe Ausgaben	400.000,00 €	0,00 €	-100,0
2019			
Summe Ausgaben	450.000,00 €	8.974,39 €	-98,0
2020			
Summe Ausgaben	0,00 €	345.407,25 €	
Gesamtsumme Ausgaben	3.900.000,00 €	3.053.597,33 €	-21,7
Förderung	194.000,00 €	159.110,91 €	-18,0
Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €	
Summe Einnahmen	194.000,00 €	159.110,91 €	-18,0
	3.706.000,00 €	2.894.486,42 €	-21,9

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Teilungsleitung	Hauptteilungsleitung
5.9.21	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Datum RPA:	27.04.2022	RPA	ZSD/HF.
Datum ZSD/HF:		<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

Schlussrechnung

Vorhaben: Lichtkonzept - Münsterbeleuchtung
 Sachbeschluss: FBA 09.04.2019
 Sachkonto: 78730010
 PSP-Element: 7.54100203
 Projektleitung: Herr Schneider
 Baubeginn: 2020
 Bauende: 2020

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung





ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	62.000,00 €	42.796,91 €	-31,0
	Planung von 7.54100201		35.144,39 €	
	Planung von 7.54100203		7.652,52 €	
300	Ober-/Unterbau	300.000,00 €	202.323,36 €	-32,6
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	330.000,00 €	278.417,26 €	-15,6
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen	330.000,00 €	278.417,26 €	-15,6
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe Ausgaben		692.000,00 €	523.537,53 €	-24,3
	Förderung			
	Kostenerstattung	0,00 €	9.195,20 €	
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	9.195,20 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		692.000,00 €	514.342,33 €	-25,7

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, 27.04.2022


 Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
28.4.21			
Mitzeichnung		RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 02.05.22			
Datum ZSD/HF:			