

Schlussrechnung

Vorhaben: Fernbushaltestelle Böfingen
 Sachbeschluss: FBA 14.11.2017
 Sächkonto: 78730010
 PSP-Element: 7.54700004
 Projektleitung: Frau Schroedter
 Baubeginn: 2018
 Bauende: 2018

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	0,00 €	683,20 €	
300	Ober-/Unterbau	260.000,00 €	250.671,80 €	-3,6
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	68.000,00 €	91.954,45 €	35,2
	Leiteinrichtungen, Markierungen		1.016,19 €	
	Verkehrszeichen		8.214,24 €	
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen		12.548,07 €	
	Bepflanzung		6.582,94 €	
	sonstige Ausstattung		63.593,01 €	
900	Sonstige besondere Anlagen	17.000,00 €	2.640,25 €	-84,5
Summe Ausgaben		345.000,00 €	345.949,70 €	0,3
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		345.000,00 €	345.949,70 €	0,3

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
04/04/22		[Signature]	[Signature]
	Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA:	27.04.2022	[Signature]	[Signature]
Datum ZSD/HF:			