

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenfortschreibung

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Interimsunterbringung der Friedrich-List-Schule - Energetische Sanierung Pionierkaserne, Ertüchtigung der technischen und sicherheitsrelevanten Anlagen Investitions-Projekt-Nr.: 7.11240003	Stat. Landesamt BW Index: 161,3 / 01/2023
---	--

Baubeschluss Beschlussorgan: Gemeinderat Kostenberechnung vom 09.11.2020	Sitzung am 16.12.2020	GD 419/20 Index: 115,1/ 03/2020
---	-----------------------	------------------------------------

Kostengruppen	Genehmigte Kosten	Kostenfort- schreibung	Mehr- oder Minderkosten
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen	135.000,00 €	400.000,00 €	+ 265.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	3.530.000,00 €	4.700.000,00 €	+ 1.170.000,00 €
400 Bauwerk - Techn. Anlagen	3.633.000,00 €	4.400.000,00 €	+ 767.000,00 €
500 Außenanlagen	412.000,00 €	300.000,00 €	- 112.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)	1.140.000,00 €	1.400.000,00 €	+ 260.000,00 €
Gesamtbaukosten	8.850.000,00 €	11.200.000,00 €	+ 2.350.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung	200.000,00 €	150.000,00 €	- 50.000,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen	9.050.000,00 €	11.350.000,00 €	+ 2.300.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)	513.000,00 €	513.000,00 €	+ 0,00 €
Gesamtinvestitionskosten	9.563.000,00 €	11.863.000,00 €	+ 2.300.000,00 €

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
12.06.2023	Resul Kurt	Jörg Schmid	Milica Jeremic