

**Schlussrechnung**

**Vorhaben:** Elektr. Südbahn - Brücke Benzstraße  
**Sachbeschluss:** FBA 22.5.2017  
**Sachkonto:** 78720020  
**PSP-Element:** 7.54100065  
**Projektleitung:** Hr. Fraidel  
**Baubeginn:** 2018  
**Bauende:** 2019

Stadt Ulm  
 Abteilung Verkehrsplanung  
 und Straßenbau, Grünflächen,  
 Vermessung




Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	<b>Grunderwerb</b>	6.000,00 €	0,00 €	-100,0
200	<b>Planung</b>	0,00 €	1.026,55 €	
300	<b>Ober-/Unterbau</b>	0,00 €	0,00 €	
400	<b>Brücken</b>	918.000,00 €	1.047.914,00 €	14,2
500	<b>Stützwände</b>	0,00 €	0,00 €	
600	<b>Tunnel</b>	0,00 €	0,00 €	
700	<b>Sonstige Bauwerke</b>	0,00 €	0,00 €	
800	<b>Ausstattung</b>	0,00 €	853,82 €	
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen		853,82 €	
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	<b>Sonstige besondere Anlagen</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>924.000,00 €</b>	<b>1.049.794,37 €</b>	<b>13,6</b>
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Nettoressourcenverbrauch</b>		<b>924.000,00 €</b>	<b>1.049.794,37 €</b>	<b>13,6</b>


**Erläuterungen:** Baubeschluss auf Basis Fiktiventwurf DB. Abrechnung und Ablösung entsprechend Kreuzungsvereinbarung auf Basis der tatsächlichen Kosten.


Aufgestellt:

VGW/

Ulm, Datum: 7. Feb. 2024

  
 Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
08.02.24		Fraidel	

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 26.02.24	Sel. e	
Datum ZSD/HF: 22.05.24		

## Schlussrechnung

**Vorhaben:** Steg am Ehinger Tor  
**Sachbeschluss:** FBA 04.05.2021  
**Sachkonto:** 78720020  
**PSP-Element:** 7.54100049.10  
**Projektleitung:** Hr. Schüle  
**Baubeginn:** 2021  
**Bauende:** 2021

Stadt Ulm  
 Abteilung Verkehrsplanung  
 und Straßenbau, Grünflächen,  
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	<b>Grunderwerb</b>	0,00 €	0,00 €	
200	<b>Planung</b>	55.000,00 €	63.852,29 €	16,1
300	<b>Ober-/Unterbau</b>	0,00 €	0,00 €	
400	<b>Brücken</b>	275.000,00 €	433.131,46 €	57,5
500	<b>Stützwände</b>	0,00 €	0,00 €	
600	<b>Tunnel</b>	0,00 €	0,00 €	
700	<b>Sonstige Bauwerke</b>	0,00 €	0,00 €	
800	<b>Ausstattung</b>	150.000,00 €	404,16 €	-99,7
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen		404,16 €	
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung	150.000,00 €		-100,0
900	<b>Sonstige besondere Anlagen</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>480.000,00 €</b>	<b>497.387,91 €</b>	<b>3,6</b>
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Nettoressourcenverbrauch</b>		<b>480.000,00 €</b>	<b>497.387,91 €</b>	<b>3,6</b>

**Erläuterungen:** Verkehrsführung nicht wie in Ausschreibung umsetzbar (keine Vollsperrung),  
 deshalb Änderungen bei Gerüsten und dadurch Mehrkosten.

Aufgestellt:

VGW/

Ulm, Datum: 7. Feb. 2024

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
07.02.24		Gidel	77

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 26.02.24	See	D. H. Meyer
Datum ZSD/HF: 22.05.2024		

## Schlussrechnung

Vorhaben: Geländer Fußgängersteg über den Lichternsee  
 Sachbeschluss: FBA 13.10.2020  
 Sachkonto: 78720010  
 PSP-Element: 7.54100094.01  
 Projektleitung: Herr Roth  
 Baubeginn: 2021  
 Bauende: 2021

Stadt Ulm  
 Abteilung Verkehrsplanung  
 und Straßenbau, Grünflächen,  
 Vermessung



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	0,00 €	0,00 €	
300	Ober-/Unterbau	0,00 €	0,00 €	
400	Brücken	0,00 €	4.282,90 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	230.000,00 €	254.482,17 €	10,6
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	Geländer	230.000,00 €	254.482,17 €	10,6
900	Sonstige besondere Anlagen			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>230.000,00 €</b>	<b>258.765,07 €</b>	<b>12,5</b>
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Nettoressourcenverbrauch</b>		<b>230.000,00 €</b>	<b>258.765,07 €</b>	<b>12,5</b>

Erläuterungen: Öffentliche Ausschreibung ergab höheres Submissionsergebnis als angenommen (250.728,69 € brutto). Mehrkosten zu Ausschreibungsergebnis aufgrund Mehrverbrauch Sanierungsmörtel. Ausmaß der Schadstellen unter

Aufgestellt:  
 VGV/

Ulm, Datum: 7. Feb. 2024

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
08.02.24		Gidel	

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 26.02.24	Schie	Hilkeberg
Datum ZSD/HF: 27.05.24		