

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

**Zweite Kostenfortschreibung**

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

<b>Bauvorhaben:</b> Unterbringung von Geflüchteten in den Ortschaften der Stadt Ulm in Holzmodulbauweise Investitions-Projekt-Nr.: 7.31400025	Stat. Landesamt BW Index: 000,0 / 00/2024
--	--

<b>Baubeschluss</b> Beschlussorgan: Gemeinderat Kostenberechnung vom 19.12.2022	Sitzung am 15.02.2023	GD 033/23 16.000.000,00 €
<b>Erste Kostenfortschreibung</b> Beschlussorgan: Gemeinderat Kostenfortschreibung vom 19.12.2023	Sitzung am 21.02.2024	GD 035/24 18.500.000,00 €

Kostengruppen	Genehmigte Kosten	Erste Kosten- fortschreibung	Zweite Kosten- fortschreibung	Mehr- oder Minderkosten
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
200 Herrichten/Erschließen	1.200.000,00 €	2.700.000,00 €	3.250.000,00 €	+ 550.000,00 €
300 Baukonstruktionen	14.200.000,00 €	14.950.000,00 €	15.200.000,00 €	+ 250.000,00 €
400 Techn. Anlagen	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	+ 450.000,00 €
500 Außenanlagen	400.000,00 €	600.000,00 €	800.000,00 €	+ 200.000,00 €
700 Baunebenkosten	200.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	+ 50.000,00 €
<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>16.000.000,00 €</b>	<b>18.500.000,00 €</b>	<b>20.000.000,00 €</b>	<b>+ 1.500.000,00 €</b>
600 Möbiliar/Ausstattung	0,00 €	0,00 €		+ 0,00 €
<b>Gesamtinvestitions- auszahlungen</b>	<b>16.000.000,00 €</b>	<b>18.500.000,00 €</b>	<b>20.000.000,00 €</b>	<b>+ 1.500.000,00 €</b>
Aktiviert Eigenleistungen	658.000,00 €	658.000,00 €	658.000,00 €	+ 0,00 €
<b>Gesamtinvestitions- kosten</b>	<b>16.658.000,00 €</b>	<b>19.158.000,00 €</b>	<b>20.658.000,00 €</b>	<b>+ 1.500.000,00 €</b>

Datum		Projektleiter/-in	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
25.09.2024		Resul Kurt	Katrin Frischkemuth	Milica Jeremic