

Kostenfeststellung für Bauvorhaben Sanierung der Eduard-Mörke GHWS

Vorhaben-Nr. 2.2110-0151

1. Beschlüsse

Baubeschluss I. BA durch FBA KBSF am 18.02.00 (GD-Nr.36/00, Niederschrift § 30) genehmigte Kosten:(1.227.700 DM)	627.713 €
Baubeschluss II. BA durch FBA KBSF am 23.03.01 (GD-Nr.131/01, Niederschrift § 119)genehmigte Kosten(1.370.000 DM)	700.470 €
Baubeschluss III. BA durch FBA KBSF am 22.01.02 (GD-Nr.62/02, Niederschrift § 60) genehmigte Kosten	1.036.500 €
Baubeschluss IV. BA durch FBA SBU am 06.07.04 (GD-Nr.269/04 , Niederschrift § 237) genehmigte Kosten:	997.000 €
Summe der genehmigten Kosten	3.361.683 €

2. Termine

Baubeginn I. BA	am Frühjahr 2000
Baufertigstellung	am 09/2000
Baubeginn II. BA	am 24.03.01
Baufertigstellung	am 09/01
Baubeginn III. BA	am 23.02.02
Baufertigstellung	am 09/03
Baubeginn IV. BA	am 07.07.04
Baufertigstellung	am 09/08

3. Kostenfeststellung

Baukosten I. BA Pavillon 1 + 2	446.437,10 €
Baukosten II. BA Pavillon 1 + 3 + 5	1.104.845,98 €
Baukosten III. BA Turnhalle/Turnhalle Nebenräume	871.115,09 €
Baukosten IV. BA	926.449,88 €
Summe der festgestellten Kosten	3.348.848,05 €

Die genehmigten Kosten wurden um 12.835 € unterschritten

4. Angaben zum Vorhaben

Bruttorauminhalt (BRI)	28.021 m ³
Nettogrundfläche (NGF)	3.953 m ²

Kostenkennzahlen

a) für Bruttorauminhalt

- bezogen auf Bauwerkskosten 98,19 €/m³
- bezogen auf Gesamtbaukosten 119,51 €/m³

b) für Nettogrundfläche

- bezogen auf Bauwerkskosten 696 €/m²
- bezogen auf Gesamtbaukosten 847 €/m²