

Kostengruppe/Maßnahme	Genehmigt GD 025/08	Kostenfortschreibung GD 091/10	Schlußabrechnung	Mehr/ Minderkosten
<u>300 Bauwerk</u>				
Verwaltung: EG-4.OG, Schneiderei	350.000,00 €	430.000,00 €	380.262,00 €	-49.738,00 €
Wärmedämmung	100.000,00 €	42.000,00 €	41.114,00 €	-886,00 €
Zusätzliche Maßnahme:				
- Asbestsanierung		32.500,00 €	16.680,00 €	-15.820,00 €
Zwischensumme KG 300	850.000,00 €	504.500,00 €	438.056,00 €	-66.444,00 €
<u>400 Technische Anlagen</u>				
Heizung, Lüftung, Sanitär EG-4. OG	350.000,00 €	402.000,00 €	369.122,00 €	-32.878,00 €
Elektrotechnik	920.000,00 €	809.000,00 €	808.343,00 €	-657,00 €
Lasten- und Prospektaufzug*	380.000,00 €	560.000,00 €	477.000,00 €	-83.000,00 €
Vorgezogene Sanierung der Untermaschinerie	100.000,00 €	132.000,00 €	245.473,00 €	113.473,00 €
Zusätzliche Maßnahme:				
- Elekt. Brandschutztore		32.500,00 €	32.244,00 €	-256,00 €
- Fernmeldetechnik, EDV		64.000,00 €	57.862,00 €	-6.138,00 €
Zwischensumme KG 400	1.750.000,00 €	1.999.500,00 €	1.990.044,00 €	-9.456,00 €
700 Planungs- und Nebenkosten	750.000,00 €	775.000,00 €	871.187,00 €	96.187,00 €
zur Rundung			713,00 €	
Gesamtkosten	2.850.000,00 €	3.279.000,00 €	3.300.000,00 €	21.000,00 €

*geschätzte Kosten (der Prospektaufzug wurde im BA 4 fertiggestellt und ist noch nicht abgerechnet

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
12.10.2011	gez. Eichenhofer	gez. Wirsching	gez. Michnick