

## Kostenfeststellung für Bauvorhaben:

Sanierung Eislaufanlage

Vorhaben-Nr. 742400002

## 1. Beschlüsse

Baubeschluss durch den Gemeinderat am 09.03.2009 (GD-Nr. 126/09)  
mit genehmigten Gesamtkosten von 783.800 €

Programmerweiterung und Kostenfortschreibung durch den Gemeinderat in der Sitzung  
vom 25.03.2010 (GD 122/10) sowie ergänzende Beschlussfassung (Schlittschuhverleih) durch  
den Hauptausschuss in der Sitzung vom 11.12.2008 (484/08)

---

Summe genehmigte Gesamtkosten 976.000 €

## 2. Termine

Baubeginn am 01.07.2008

Baufertigstellung am 29.09.2010

## 3. Kostenfeststellung

Die Gesamtkosten betragen: 975.087,20 €

Die genehmigten Kosten wurden um 912,80 € (= 0,10%) unterschritten.

## 4. Angaben zum Vorhaben

Bruttorauminhalt (BRI) 31.200 m<sup>3</sup>Nettogrundfläche (NGF) 5.800 m<sup>2</sup>Kostenkennzahlen (Bauwerkskosten = KG 300 + 400)

## a) für Bruttorauminhalt

- bezogen auf Bauwerkskosten 26 €/m<sup>3</sup>- bezogen auf Gesamtbaukosten 31 €/m<sup>3</sup>

## b) für Nettogrundfläche

- bezogen auf Bauwerkskosten 142 €/m<sup>2</sup>- bezogen auf Gesamtbaukosten 168 €/m<sup>2</sup>

# Schlussabrechnung

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben  
Index:

Stadt Ulm  
Bildung und Sport

Bauvorhaben: Sanierung Eislaufanlage	Investitions-Programm-Nr. 742400002
---	--

Kostengruppen	Teilbetrag €	Ansatz lt. Kostenansatz €	Kosten lt. Abrechnung €	Kosten € +mehr / -weniger
100 Grundstück				
130 Freimachen				
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0	0,00	
200 Herrichten und Erschließen				
210 Herrichten				
220 öffentliche Erschließung				
230 nichtöffentliche Erschließung				
240 Ausgleichsabgabe				
Summe 200 Herrichten und Erschließen		0	0,00	
300 Bauwerk - Baukonstruktion		299.964	313.954,00	13.990,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen		529.336	512.032,38	-17.303,62
Summe 300 + 400 Bauwerk		829.300	825.986,38	-3.313,62
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung und Kunstwerke				
700 Baunebenkosten		146.700	149.100,82	2.400,82
zur Aufrundung				
Hochbaukosten		976.000	975.087,20	-912,80
Mobiliarkosten				

Aufgestellt:

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	
03.01.2012	gez. Haner	gez. Semler	