

# Anlage zu GD 236/13

Jugendhilfeausschuss 27.06.2013

<b>Ausbau U3-Betreuung</b>		
	<b>Kitabericht 2013/14</b>	<b>Ausbaustand</b>
	Gruppen U3 Ü3	Sachstand 01.06.2013
<b>SR Mitte/Ost</b>		
Stadtteil Mitte		
Ulmergasse 15	3 1	Abschluss Mietvertrag Januar 2013; Abschluss Mieterdienstbarkeit 23.04.2013; Baubeschluss 15.05.13; Vorauss. Baubeginn Juli 2013; Vorauss. Fertigstellung März 2014
Friedenstraße 39	3,5 2,5	Vorauss. Abschluss Mietvertrag Juli 2013, Baubeschluss 04.06.2013 Vorauss. Baubeginn Juli 2013; Vorauss. Fertigstellung März 2014
Prittwitzstraße 13-17	2	Umbau abgeschlossen Inbetriebnahme eine Gruppe im Juni 2013 und eine Gruppe im Sept. 2013
<b>SR Böfingen</b>		
Stadtteil Böfingen		
Böfinger Weg 11	1	Abschluss Kaufvertrag 21.03.13 Suche Ersatzobjekt derzeit zurückgestellt
Brandenburgweg 69	2 2	Abschluss Kaufvertrag 07.05.13, Bodenplatte im Bau, Systembaulieferung ab 03.06.13, Vorauss. Übergabe am 16.08.13
Haslacher Weg 72	1	Voraussichtlicher Baubeginn 19.08.2013; voraussichtliche Fertigstellung 31.03.2014; voraussichtliche Inbetriebnahme 01.04.2014
Haslacher Weg 32	2	Baubeginn: August 2012; Fertigstellung Mitte August 2013; Inbetriebnahme 09.09.2013
Erika-Schmid-Weg 3	4 2	Vorauss. Übergabe am 01.10.2013
Jungingen		
Brühlstraße 7	2 1	Bodenplatte fertiggestellt, Systembaulieferung ab 21.05.13, Vorauss. Übergabe am 31.07.13
Lehr		
Stöcklenstraße 7	2 1	Bodenplatte fertiggestellt, Systembaulieferung abgeschlossen, Vorauss. Übergabe am 31.07.13
<b>SR West</b>		
Stadtteil West		
Neunkirchenweg 65	3	Abschluss Grunddienstbarkeit 29.04.2013, Bodenplatte im Bau, Systembaulieferung ab 27.05.13, Vorauss. Übergabe am 15.08.13
Moltkestrasse 14	2	Bodenplatte fertiggestellt, Systembaulieferung abgeschlossen, Vorauss. Übergabe am 31.07.13
Söflingen		
Harthauser Straße 36		wegen Bauverbot nicht umsetzbar, Prüfung ob in Meinloh Grundschule neue Kita verwirklicht werden kann
Ermingen		
Turritellenstrasse 13	1	Bodenplatte fertiggestellt, Systembaulieferung am 03.06.13 Vorauss. Übergabe am 31.07.13
Einsingen		
Darrenweg 7	2 1	Bodenplatte fertiggestellt, Systembaulieferung ab 27.05.13, Vorauss. Übergabe am 31.07.13
<b>SR Eselsberg</b>		
Hubenbühl 5		
Brombeerweg 4	1 1	Abschluss Kaufvertrag 21.03.13, Abbruch vorauss. ab 17.06.13, Bodenplatte fertiggestellt ca. 16.08.13, Systembaulieferung ab 26.08.13, Vorauss. Übergabe ca. 15.10.13
Hermann-Stehr-Weg 3	2	Kaufvertragsverhandlungen noch nicht abgeschlossen
Ruländerweg 1	1	Baubeginn: 29.04.2013; Geplante Fertigstellung: 31.12.2013; geplante Inbetriebnahme 02.01.2014
	5 2	Vorauss. Übergabe am 01.10.2013
<b>SR Wiblingen</b>		
Stadtteil Wiblingen		
Burgauer Weg 50	3	Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 07.05.2013; Einspruch vorhanden, derzeit weiterer Ablauf nicht absehbar
Biberacher Str. 136	2 1	Bodenplatte fertiggestellt, Systembaulieferung ab 06.06.13, Vorauss. Übergabe am 23.08.13
Unterweiler	0	
Dorfplatz 1		Raumprogrammbeschluss: 11.07.2012; Vorauss. Baubeschluss Sept.2014, Vorauss. Fertigstellung 2015/2016