

sp-6518

14.01.2014

Kostenentwicklung Ausbau weiterer Kindertageseinrichtungen

## 1. Vergaben (Anteil Hochbau -Modul /Elementbauweise-)

		Beschluss GR 19.12.12, GD 446/12	Mehrkosten	Kostenfortschreibung
Verfahren 1 Fa. Kaufmann	=	285.500 €	4.500 €	290.000 €
Verfahren 2 Fa. IBS	=	1.358.000 €	142.000 €	1.500.000 €
Verfahren 3 Fa. IBS	=	1.522.000 €	58.000 €	1.580.000 €
Verfahren 4 Fa. Kaufmann	=	4.244.000 €	141.000 €	4.385.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>=</b>	<b>7.409.500 €</b>	<b>345.500 €</b>	<b>7.755.000 €</b>

## 2. Bauherrenleistungen GM (ergänzende Maßnahmen - Erschließung, Bodenplatte, Außenanlage, Mobiliar)

		Beschluss GR 19.12.12, GD 446/12	Mehrkosten	Kostenfortschreibung
Verfahren 1	=	109.500 €	68.500 €	178.000 €
Verfahren 2	=	501.000 €	401.000 €	902.000 €
Verfahren 3	=	428.000 €	247.000 €	675.000 €
Verfahren 4	=	1.117.000 €	385.000 €	1.502.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>=</b>	<b>2.155.500 €</b>	<b>1.101.500 €</b>	<b>3.257.000 €</b>

## 3. Gesamtsumme

		Beschluss GR 19.12.12, GD 446/12	Mehrkosten	Kostenfortschreibung
Summe aus 1 + 2	=	9.565.000 €	1.447.000 €	11.012.000 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	=	413.000 €	0 €	413.000 €
<b>Gesamtsumme (ohne Erwerbskosten, Grundstücke sowie Kita-spezifische Aus- stattung)</b>	<b>=</b>	<b>9.978.000 €</b>	<b>1.447.000 €</b>	<b>11.425.000 €</b>

gez. Späth