




Bauabschnitt/ aktuelle Beschlusslage	Grundsatzbe- schluss	Abrechnung / Prognose aus GD 431/13 (o. aktivierte Eigenleistungen)	Schlußrechnung/ Kostenfortschreibung aktuell (o. aktivierte Eigenleistungen)	Abweichung aktuelle Prognose/ GD 431/13	aktivierte Eigen- leistungen
1.BA 2008 Schlußrech- nung GD091/10	680.000,00	703.141,00	703.141,00	0,00	0
2.BA 2009 Schlußrech- nung GD 389/11	2.500.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0
3.BA 2010 Schlußrech- nung GD 414/12	3.300.000,00	1.708.577,00	1.708.577,00	0,00	21.423,00
4.BA 2011	4.550.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	139.252,00
5.BA 2012	2.200.000,00	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	239.000,00
6.BA 2013	2.450.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	231.000,00
7. BA 2014 1. Kostenfort- schreibung	1.750.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00	150.000,00	248.000,00
1.BA - 7.BA	17.430.000,00	21.252.718,00	21.402.718,00	150.000,00	878.675,00

Bauabschnitt	Grundsatzbe- schluss	Prognose aus GD 431/13	Kostenberechnung/ Prognose aktuell	Abweichung aktuelle Prognose / GD389/11	aktivierte Eigenleistungen
8.BA 2015	870.000,00	850.000,00	1.600.000,00	750.000,00	137.000,00
9.BA 2016	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	25.000,00
8.BA - 9.BA	870.000,00	1.150.000,00	1.900.000,00	750.000,00	162.000,00

1.BA - 8.BA	18.300.000,00	22.402.718,00	23.302.718,00	900.000,00	1.040.675,00
Prognose Baukosten gerundet (o. akt. Eigen- leistungen)	18.300.000,00	22.400.000,00	23.300.000,00		

Abweichung zur Kostenprognose aus GD 431/13 (gerundet) ohne akt. Eigenleist.	900.000,00
---	-------------------

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
20.10.2014	 Eichenhofer	 Krasenbrink	 Michnick