

Terminplan Gesamtmaßnahme Linie 2 (Stand 17.04.2015)

| Strecke gesamt | Beginn | Ende |
|--|----------------|------|
| Eingang Programmaufnahmeschreiben | 16. April 2015 | |
| Fertigstellung und Versand Ergänzungsantrag (Mehrkosten Planfeststellung, Vertiefte Planung und Baupreisentwicklung) | 22. April 2015 | |
| Eingang Förderbescheid | 30. April 2015 | |
| Baubeschluss Gemeinderat | 06./20.05.2015 | |

| Strecke Wissenschaftstadt, inkl. WA Ehinger Tor und WA Zeitblomstraße | | |
|---|--------------------|--------------|
| Auftragsvergabe ÖPNV-Brücke | 7. Mai 2015 | 22. Mai 2015 |
| Baudurchführung ÖPNV-Brücke | 17. Juni 2015 | 9. Mai 2018 |
| Baudurchführung Strecke | 14. September 2015 | 9. Mai 2018 |
| Inbetriebnahme Wissenschaftsstadt | 10. Mai 2018 | Sommer 2018 |

| Strecke Kuhberg | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Vorabmaßnahmen | 1. August 2015 | 13. September 2015 |
| Baudurchführung Kuhberg | 14. September 2015 | 31. Oktober 2017 |
| Inbetriebnahme Kuhberg | 1. November 2017 | Winter 2017/2018 |

| Erweiterung Betriebshof Bauhoferstraße | | |
|---|--------------------|----------------|
| Baudurchführung Betriebshoferweiterung | 16. September 2015 | 28. April 2017 |
| Abstellung Straßenbahnen auf neue Abstellanlage | 21. Juli 2017 | |

| Schlussverwendung | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Strukturelle Vorbereitung Schlussverwendung | 1. Juni 2015 | 31. August 2016 |
| Baubegleitende Durchführung Schlussverwendung | 1. September 2015 | 9. Mai 2018 |
| Fertigstellung Schlussverwendungsnachweis Betriebshof | 1. Mai 2017 | 31. Dezember 2017 |
| Fertigstellung Schlussverwendungsnachweis Kuhberg | 1. November 2017 | 31. Juni 2018 |
| Fertigstellung Schlussverwendungsnachweis Wissenschaftsstadt | 10. Mai 2018 | 31. Dezember 2018 |
| Prüfung Schlussverwendung durch Fördermittelgeber | 1. Januar 2019 | 31. Dezember 2019 |