

Bauabschnitt/ aktuelle Beschlusslage	Grundsatzbe- schluss	Abrechnung / Prognose aus GD 454/14 (o. aktivierte Eigenleistungen)	Schlussrechnung/ Kostenfortschreibung aktuell (o. aktivierte Eigenleistungen)	Abweichung aktuelle Prognose/ GD 431/13	aktivierte Eigen- leistungen
1.BA 2008 Schlussrechnung GD091/10	680.000,00	703.141,00	703.141,00	0,00	0
2.BA 2009 Schlussrechnung GD 389/11	2.500.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0
3.BA 2010 Schlussrechnung GD 414/12	3.300.000,00	1.708.577,00	1.708.577,00	0,00	21.423,00
4.BA 2011	4.550.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	139.252,00
5.BA 2012	2.200.000,00	3.161.000,00	3.219.000,00	58.000,00	239.000,00
6.BA 2013	2.450.000,00	3.370.000,00	3.369.000,00	-1.000,00	231.000,00
7. BA 2014 2. Kostenfort- schreibung	1.750.000,00	3.450.000,00	3.800.000,00	350.000,00	248.000,00
8.BA 2015/16 1.Kostenfortschreibung	870.000,00	1.600.000,00	2.560.000,00	960.000,00	153.000,00
9.BA 2017 aufgeteilt in: - Vorplatz Bestuhlung Zuschauer-haus	0,00	300.000,00	1.300.000,00 300.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.BA - 9.BA	18.300.000,00	23.302.718,00	25.669.718,00	2.367.000,00	1.031.675,00
Prognose Baukosten gerundet (o. akt. Eigen- leistungen)	18.300.000,00	23.300.000,00	25.670.000,00		

Abweichung zur Kostenprognose aus GD 454/14 (gerundet) o. AEL	2.370.000,00
---	--------------

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
11.02.2015	gez. Eichenhofer	gez. Krasenbrink	gez. Michnick