

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung Tiefgarage Kornhaus
Sachbeschluss: Gemeinderatsitzung am 17.10.2012
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54600001/7.54600099
Projektleitung: Herr Fraidel
Baubeginn: 01.03.2013
Bauende: 30.01.2014

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung




ulm



Nr.	Leistung	Kostenanschlag	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb			
	Erwerb von Grundstücken			
	Vermessung und Vermarkung			
	Freimachung			
200	Planung	395.100,00 €	356.831,88 €	-9,7
	Ingenieurleistungen			
300	Ober-/Unterbau			
	Strassen-/Wegébauarbeiten			
400	Brücken			
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	3.241.900,00 €	2.360.279,51 €	-27,2
800	Ausstattung	340.000,00 €	434.109,26 €	27,7
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
900	Sonstige besondere Anlagen	98.000,00 €	67.908,94 €	-30,7
Summe		4.075.000,00 €	3.219.129,59 €	-21,0

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VG/VI
 Ulm, 03.04.2019

gez. Fraidel

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
17.6.2019			

Mitzeichnung	Datum
RPA	17.06.19 
ZSD/F	27.06.19 

Schlussrechnung

Vorhaben: Schleifmühlenweg
Sachbeschluss: FBA 04.08.2014
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100032
Projektleitung: Windeisen
Baubeginn: 04.09.2014
Bauende: 17.12.2014

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Nr.	Leistung	Kostenanschlag	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	40.000,00 €	44.400,63 €	11,0
300	Ober-/Unterbau	0,00 €	0,00 €	
400	Brücken	240.000,00 €	254.880,69 €	6,2
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	0,00 €	1.718,31 €	
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	2.000,08 €	
Summe		280.000,00 €	302.999,71 €	8,2

Erläuterungen;

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, 24.05.2019

gez. Fraidel

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
7.6.2019	<i>Fraidel</i>	<i>Fraidel</i>	<i>[Signature]</i>

Mitzeichnung	Datum	
RPA	14.06.19	<i>[Signature]</i>
ZSD/F	27.06.19	<i>[Signature]</i>

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung von Bauwerken an der Ortsdurchfahrt B10
Sachbeschluss:
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 754100015
Projektleitung:
Baubeginn: 2005
Bauende: 2017

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	Kostenanschlag	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	35.000,00 €	8.526,58 €	-75,6
200	Planung	3.609.000,00 €	3.870.096,28 €	7,2
300	Ober-/Unterbau	4.872.000,00 €	2.526.107,14 €	-48,2
400	Brücken	1.560.000,00 €	2.579.188,36 €	65,3
500	Stützwände	530.000,00 €	0,00 €	-100,0
600	Tunnel	15.446.500,00 €	15.267.662,62 €	-1,2
700	Sonstige Bauwerke	651.000,00 €	0,00 €	-100,0
800	Ausstattung	4.395.000,00 €	5.800.747,75 €	32,0
900	Sonstige besondere Anlagen	974.500,00 €	510.950,86 €	-47,6
Summe		32.073.000,00 €	30.563.279,59 €	-4,7

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/VI
 Ulm, 24.05.2019

gez. G. Fräidel

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
7.6.2019	<i>G. Fräidel</i>	<i>G. Fräidel</i>	<i>[Signature]</i>

Mitzeichnung	Datum	
RPA	17.06.19	<i>H. H. H.</i>
ZSD/F	27.06.19	<i>[Signature]</i>

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung Herdbrücke
Sachbeschluss: FBA 04.08.2014
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100058
Projektleitung: Herr Roth
Baubeginn: 07.2016
Bauende: 06.2017

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	Kostenanschlag	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	90.000,00 €	61.145,07 €	-32,1
300	Ober-/Unterbau	115.000,00 €	69.629,07 €	-39,5
400	Brücken	841.000,00 €	1.037.908,01 €	23,4
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	76.000,00 €	65.467,84 €	-13,9
900	Sonstige besondere Anlagen	68.000,00 €	3.212,33 €	-95,3
Summe		1.190.000,00 €	1.237.362,32 €	4,0

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/MI
 Ulm, 24.05.2019

gez. Fraidel

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
17.6.2019	<i>Fraidel</i>	<i>Fraidel</i>	<i>[Signature]</i>

Mitzeichnung	Datum	
RPA	14.06.19	<i>Hrb</i>
ZSD/F	27.06.19	<i>US H. Schwartz</i>

Schlussrechnung

Vorhaben: Lärmschutz B30 Wiblingen
Sachbeschluss: FBA 25.04.2017
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100026
Projektleitung: Herr Roth
Baubeginn: 17.11.2017
Bauende: 13.12.2017

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	Kostenanschlag	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	3.000,00 €	0,00 €	-100,0
200	Planung	35.000,00 €	38.760,81 €	10,7
300	Ober-/Unterbau	0,00 €	0,00 €	
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	400.000,00 €	398.581,08 €	-0,4
800	Ausstattung	0,00 €	0,00 €	
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	0,00 €	
Summe		438.000,00 €	437.341,89 €	-0,2

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGVM
 Ulm, 24.05.2019

gez. Fraidel

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
17.6.2019	<i>Fraidel</i>	<i>Fraidel</i>	<i>[Signature]</i>

Mitzeichnung	Datum	
RPA	14.06.19	<i>[Signature]</i>
ZSD/F	27.06.19	<i>[Signature]</i>

Schlussrechnung

Vorhaben: Lärmschutz Kurt-Schumacher-Ring
Sachbeschluss: FBA 18.07.2017
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100026
Projektleitung: Herr Roos
Baubeginn: 23.03.2018
Bauende: 08.04.2018

Stadt.Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	Kostenanschlag	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	15.000,00 €	27.683,52 €	84,6
300	Ober-/Unterbau	435.000,00 €	262.104,54 €	-39,7
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	10.000,00 €	11.319,02 €	13,2
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	0,00 €	
Summe		460.000,00 €	301.107,08 €	-34,5

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, 4.06.2019

gez. Fraidel

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
17.6.2019	<i>Fraidel</i>	<i>Fraidel</i>	<i>J. J.</i>

Mitzeichnung	Datum	
RPA	19.06.19	<i>Hjt</i>
ZSD/F	27.06.19	<i>f. J. J.</i>

7. Lärmschutzwand südliches Dichterviertel 0+000 bis 0+260

Schlussrechnung

Vorhaben: LSW Südliches Dichterviertel 0+000 bis 0+260
Sachbeschluss: FBA 04.08.2014
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100026
Projektleitung: Herr Roth
Baubeginn: 02.03.2015
Bauende: 24.06.2015

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	Kostenanschlag	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	129.000,00 €	160.503,24 €	24,4
300	Ober-/Unterbau	0,00 €	0,00 €	
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	830.000,00 €	890.470,85 €	7,3
800	Ausstattung	0,00 €	0,00 €	
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	0,00 €	
Summe		959.000,00 €	1.050.974,09 €	9,6

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/VI
 Ulm, 06.06.2019

gez. Fraidel

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
7.6.2019	<i>Fraidel</i>	<i>Fraidel</i>	<i>Fraidel</i>

Mitzeichnung	Datum
RPA	14.06.19 <i>Hrb</i>
ZSD/F	27.06.19 <i>ker</i>