

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Baubeschluss/ Organ	fertiggestellt	genehmigte Baukosten	Kostenfest- stellung	Abweichung	
							Betrag	in %
I. Zentrales Gebäudemanagement								
1	2.2110-0151	Sanierung Eduard-Mörrike-Schule GHWRS in Böfingen - BA I bis BA IV	diverse Beschlüsse von 02/2000 bis 06.07.2004 durch FBA BuS /StBU	zwischen 09/2000 bis 09/2008	3.361.683 €	3.348.848,05	-12.834,95 €	-0,38%
2.	2.2110-0169	Sanierung Friedrichsau-Schule	15.06.2005 und 17.10.2007 (Kofo) GR	Nov. 07	2.382.000 €	2.375.511,40	-6.488,60 €	-0,27%
3.	2.2110-0176	Grundschule Wiblingen, Außenstelle Erenlau - bauliche Sanierung nach Brand	OB 21.08.2006	07/2007	770.000 €	786.324,16	16.324,16 €	2,08%
4.	2.4640-0153	KiGa Fröbelstraße in Jungingen - Anbau einer 3. Gruppe	FBA 16.10.2007	11/2008	546.000 €	549.676,59	3.676,59 €	0,67%
5.	2.7720-0101	Umbau und Sanierung Ehinger Hof	06.03.2007 und 01.04.2008 (Kofo) FBA StBU	01/2009	1.433.000 €	1.358.550,28	-74.449,72 €	-5,20%
6.	2.7720-0102	Umbau und Sanierung Ochenhäuser Hof	GR 09.05.2007	01/2009	2.000.000 €	2.059.466,98	59.466,98 €	2,89%
Summe					10.492.683 €	10.478.377,46	-14.305,54 €	-0,14%

aufgestellt
19.10.2009
C3-Na

Kofo = Kostenfortschreibung