

Anlage 1

Theater Ulm

2. Bauabschnitt Kostenfortschreibung

Kostengruppe/Maßnahme	Genehmigt GR 16.12.08	Aktualisierung GR 24.06.09	Änderung	Kostenanschlag aktuell
300 Bauwerk				
Verwaltung: EG-4.OG, Schneiderei	350.000 €	300.000 €	130.000 €	430.000 €
Umbau Kassenhalle	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Wärmedämmung	100.000 €	100.000 €	-58.000 €	42.000 €
Zusätzliche Maßnahme:				
- Asbestsanierung	0 €	0 €	32.500 €	32.500 €
Zwischensumme KG 300	850.000 €	400.000 €	104.500 €	504.500 €
400 Technische Anlagen				
Heizung, Lüftung, Sanitär EG-4. OG	350.000 €	600.000 €	-198.000 €	402.000 €
Elektrotechnik	920.000 €	920.000 €	-111.000 €	809.000 €
Lasten- und Prospektaufzug ¹⁾	380.000 €	380.000 €	180.000 €	560.000 €
Vorgezogene Sanierung der Untermaschinerie	100.000 €	100.000 €	32.000 €	132.000 €
Zusätzliche Maßnahme:				
- Elekt. Brandschutzstore	0 €	0 €	32.500 €	32.500 €
- Fernmeldetechnik, EDV	0 €	0 €	64.000 €	64.000 €
Zwischensumme KG 400	1.750.000 €	2.000.000 €	-500 €	1.999.500 €
Anteilige Planungskosten in KG 300 und 400 ²⁾	-500.000 €	-250.000 €	250.000 €	0 €
700 Planungs- und Nebenkosten ²⁾	750.000 €	700.000 €	75.000 €	775.000 €
Gesamtkosten	2.850.000 €	2.850.000 €	429.000 €	3.279.000 €

1) Der "Prospektaufzug" soll als Lagerbedlengerät im 3. Bauabschnitt realisiert werden.

2) In den Kosten für Bauwerk und Technische Anlage waren ursprünglich die Planungskosten enthalten.
Sie werden mit den anderen Nebenkosten in der Kostengruppe 700 zusammengefasst.

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
23.02.2010	gez. Bonasera	gez. Wirsching	gez. Michnick