

**2. Kostfortschreibung "Sammler Hauptbahnhof"**

	<b>Kosten lt. Baubeschluss</b>	<b>1. Kostenfort- schreibung</b>	<b>2. Kostenfort- schreibung</b>
<b>Baukosten</b>	<b>4.822.000 €</b>	<b>5.318.000 €</b>	<b>7.190.000 €</b>
<b>- Durchpressung</b>		3.394.000 €	<b>5.059.000 €</b>
- Nachtragsvolumen		250.000 €	<b>1.665.000 €</b>
Unterquerung Kobelgraben			115.000 €
Wiederherstellung Gelände			125.000 €
Herstellen Baustellenzufahrt PG II			125.000 €
Verkehrseinrichtungen			175.000 €
Sekundärfuge			140.000 €
Bodenabfuhr Rohrvortrieb			85.000 €
Änderung Bauausführung ZS II			170.000 €
Ringraumstützung, Endverpressung			80.000 €
Aktivkohleanlage			90.000 €
Änderung Radius Abschnitt III			70.000 €
Erd- und Verbauarbeiten Press- und Zielgruben			265.000 €
Stahlbetonarbeiten Endschächte			160.000 €
Anpassung Regenwasserkanal			65.000 €
<b>- Injektionshaube</b>		<b>1.674.000 €</b>	<b>2.131.000 €</b>
- Nachtragsvolumen			<b>457.000 €</b>
Mehraufwendungen			200.000 €
Beschleunigungsmaßnahme			120.000 €
Gewindeverbindungen			50.000 €
zus. Injektionsbohrungen			51.000 €
Planungsleistung Bilfinger			36.000 €
<b>Sonstige Baukosten</b>	<b>883.000 €</b>	<b>827.000 €</b>	<b>950.000 €</b>
- Planung u. Vorbereitung		788.000 €	
- Kampfmittelsondierung		39.000 €	
und Sonstiges			
Planungskosten Injektionshaube			123.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.705.000 €</b>	<b>6.145.000 €</b>	<b>8.140.000 €</b>
Bauleitervergütung (5,0%)	285.000 €	307.000 €	307.000 €
Bauleitervergütung (5,0%) 2. Kostenfortschreibung			125.000 €
Bauzeitinsen (4,0%)	228.000 €	246.000 €	246.000 €
Bauzeitinsen (4,0%) 2. Kostenfortschreibung			104.000 €
<b>Summe</b>	<b>6.218.000 €</b>	<b>6.698.000 €</b>	<b>8.922.000 €</b>