## Anlage 3 zu GD 175/14

## Kostenberechnung

22.04.2014

gez. Rothenhäusler

gem. der Dienstanweisung für die Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben Stadt Ulm Zentrales Gebäudemanagement

| Bauvorhaben:         | : Aufstockung und Erweiterun<br>Römerstraße 137 - 149 | g eines Containergebäudes zur Unt    | erbringung von Flüchtlingen, |
|----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Investitions-Pr      | ojekt-Nr.: 7.31400003                                 |                                      | Index: August 2013           |
| Kostengruppe         | en  | Teilbetrag <b>€</b>                  | Gesamtbetrag €               |
| 100 Grundst          | ück   |                                      |                              |
| 130 Freimach         |   | veit auf Baumittel zu veranschlagen) | 0                            |
| 200 Herrichte        | en und Erschließen                                    |                                      |                              |
| 210 Herrichte        | en  | 0                                    |                              |
| 220 öffentlic        | he Erschließung                                       | 0                                    |                              |
| 230 nichtöffe        | entliche Erschließung (Abbruch                        | 0                                    |                              |
| 240 Ausgleic         | hsabgabe<br>Summe 200 Herrichten und                  | Erschließung                         | 0                            |
| 300 Bauwerl          | <b>k</b> - Baukonstruktion                            |                                      | 378.000                      |
| 400 Bauwerl          | k - Technische Anlagen                                |                                      | 30.000                       |
| 500 Außena           | nlagen  |                                      | 12.000                       |
| 600 Ausstatt         | tung  |                                      | 13.000                       |
| 700 Baunebe          | enkosten  | 50.000                               |                              |
| 710 <b>Aktiviert</b> | e Eigenleistungen<br>Summe 700 Baunebenkoster         | 35.000                               | 85.000                       |
|                      | Gesamtbaukosten                                       |                                      | 518.000                      |
|                      |   |                                      |                              |
| Datum                | Sachbearbeiter  | Abteilungsleiterin                   | Hauptabteilungsleiter        |

gez. Krasenbrink

gez. Michnick