

**Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen im Hochbau**

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Baubeschluss/ Organ	Baubeginn	fertiggestellt	genehmigte Baukosten	Kostenfeststellung	Abweichung	
								Betrag	in %
1	7.11250001	Baubetriebshof Stützpunkt Kaltwässerle - 1. BA	GD 183/13 (FBA + GR)	01.07.2013	31.08.2014	3.183.000,00 €	2.928.218,65 €	-254.781,35 €	-8,00%
2	7.12220002	Rathaus Lehr Sanierung	GD 232/13 (FBA)	16.09.2013	30.09.2014	827.000,00 €	866.882,65 €	39.882,65 €	4,82%
3	7.21100303	Erweiterung Sporth. Eduard-Mörrike-Schule	GD 325/10 (FBA + GR)	16.05.2011	01.07.2012	1.800.000,00 €	1.626.727,90 €	-173.272,10 €	-9,63%
4	7.21100309	Adalbert-Stifter-Schule - Innensanierung Bau 2	GD 120/14 (FBA)	01.06.2014	01.10.2014	767.000,00 €	593.148,69 €	-173.851,31 €	-22,67%
5	7.26100002	Verbesserung Probe- und Depotsituation Theater	GD 195/13 (FBA)	17.06.2013	10.11.2014	876.000,00 €	881.578,66 €	5.578,66 €	0,64%
6	K-St. 790632 K-Art. 42110010**	Schulzentrum Wiblingen - Umbau Naturwissenschaftlicher Bereich Bauteil 3	GD 153/12 (FBA)	05/2012	09/2012	540.000,00 €	546.684,50 €	6.684,50 €	1,24%
<b>Summe (ohne lfd. Nr. 1)</b>						<b>7.993.000,00 €</b>	<b>7.443.241,05 €</b>	<b>-549.758,95 €</b>	<b>-6,88%</b>

**\*\* Abwicklung im Rahmen des Bauunterhalts im ErgebnisHH**

aufgestellt:  
25.11.2015 C 3-paw