

3. Kostenfeststellung "Sammler Hauptbahnhof"

	Kosten lt. Baubeschluss	1. Kostenfort- schreibung	2. Kostenfort- schreibung	Kosten- feststellung	Abweichung zur 2. Kostenfortschr eibung
Baukosten	4.822.000 €	5.318.000 €	7.190.000 €	7.557.000 €	367.000 €
- Durchpressung		3.394.000 €	5.059.000 €	5.305.000 €	246.000 €
Nacharbeiten aus Insolvenz Bramm				460.000 €	
- Injektionshaube		1.674.000 €	2.131.000 €	2.252.000 €	121.000 €
Mehraufwendungen Abweichungen Baugrund				121.000 €	
Sonstige Baukosten	883.000 €	827.000 €	950.000 €	964.000 €	14.000 €
Nacharbeiten aus Insolvenz Bramm				14.000 €	
Zwischensumme	5.705.000 €	6.145.000 €	8.140.000 €	8.521.000 €	381.000 €
Bauleitervergütung (5,0%)	285.000 €	307.000 €			
Bauleitervergütung (5,0%) 2. Kostenfortschreibung			432.000 €		
Bauleitervergütung (5,0%) Kostenfeststellung				395.000 €	-37.000 €
Bauzeitinsen (4,0%)	228.000 €	246.000 €			
Bauzeitinsen (4,0%) 2. Kostenfortschreibung			350.000 €		
Bauzeitinsen (4,0%) Kostenfeststellung				689.000 €	339.000 €
Summe	6.218.000 €	6.698.000 €	8.922.000 €	9.605.000 €	683.000 €
Durchpressung: Restforderung aus Insolvenz Bramm, offen				215.000 €	
Gesamtsumme				9.820.000 €	898.000 €