

KostenfortschreibungStadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement1. Bauvorhaben

Bezeichnung: Neubau eines Verwaltungszentrums für die Bürgerdienste Ulm	Finanzposition: 7.12200001
--	-------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Mobiliar/ Umzugskosten
Kostenzusammenstellung	02.10.2015	18.11.15	GR	15.047.000 (inkl. AEL)	720.000

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag	Neuer Betrag	+ Mehrkosten - Minderkosten
100 Grundstück	0 €	38.000 €	+ 38.000 €
200 Herrichten	388.000 €	625.000 €	+ 237.000 €
300 Baukonstruktion	7.709.000 €	8.433.000 €	+ 724.000 €
400 Technische Anlagen	2.981.000 €	3.045.000 €	+ 64.000 €
500 Außenanlagen	191.000 €	239.000 €	+ 48.000 €
600 Ausstatt./ Kunst am Bau	0 €	107.000 €	+ 107.000 €
700 Baunebenkosten	3.276.000 €	3.598.000 €	+ 322.000 €
Kosten Hochbau	14.545.000€	16.085.000 €	+ 1.540.000 €
Mobiliar inkl. Umzugsko.	720.000 €	720.000 €	0 €
Gesamtinvestitionskosten	15.265.000 €	16.805.000 €	+1.540.000 €
Aktiv. Eigenleistungen (AEL)	502.000 €	629.000 €	+127.000 €
Gesamtauszahlungen	15.767.000 €	17.434.000 €	+ 1.667.000 €

Datum 03.06.2016		Hauptabteilungsleiter gez. Michnick
---------------------	--	--