

**Statusbericht zu Investitionsmaßnahmen der Hauptabteilung GM**  
**Stand: 31.08.2008**

Nr.	Vorhaben Bezeichnung	Status		Gesamtkosten		Abwicklung				Baubeginn		Fertigstellung	
		Plan	Bau	genehmig. T€	Fortschr. T€	Vergaben T€	% von GS	Ist-Zahlg. T€	% von Verg.	Plan	Ist	Plan	Ist / Prognose
2.1300-0102	Erweiterung Hauptfeuerwache		X	1.485		1.087	73,2%	311	28,6%	Mrz. 08	Mai. 08	Mrz. 09	
2.2110-0103	Sanierung GHWRS Einsingen		X	1.500		798	53,2%	293	36,7%	Okt. 07	Ok. 07	Sep. 09	
2.2110-0150	Neubau Sporthalle beim Hans- / Sophie-Scholl-Gymnasium		X	1.850	2.200	1.522	82,3%	336	22,1%	Apr. 07	Jun. 08	Apr. 08	Sep. 09
2.2110-0165	Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen		X	1.555		1.454	93,5%	1.010	69,5%	Jul. 07	Jul. 07	Sep. 08	Sep. 08
2.2110-0174	Adelbert-Stifter-GWHRs - Außensanierung 2. BA	X		Das Vorhaben ist zurückgestellt und im Jahr 2009 durchgeführt									
2.2110-0175	Modellprojekt Eselsberg		X	1.500	1.568	1.550	103,3%	1.256	81,0%	Jun. 07	Jun. 07	Sep. 08	Sep. 08
2.2110-0178	Neubau Friedenschule - Grundschule "Bildungshaus 3 bis 10 Jahr		X	2.700		2.206	81,7%	906	41,1%	Mrz. 08	Mrz. 08	Mai. 09	Mai. 09
2.2110-0179	Martin-Schaffner-Schule Sanierung		X	1.590		1.620	101,9%	1.309	80,8%	Sep. 07	Sep. 07	Jun. 08	Jun. 08
2.2300-0128	Sanierung Kepler-/Humboldt- Gymnasium		X	4.850		3.589	74,0%	1.928	53,7%	Nov. 05	Nov. 05	Sep. 11	Sep. 11
2.2300-0134	Umbau Schulzentrum Wiblingen		X	1.100	1.130	821	74,6%	806	98,2%	Apr. 06	Apr. 06	Sep. 09	Sep. 09
2.2300-0142	Hans-/Sophie-Scholl-Gymnasium Erweiterung	X								Jul. 09		Sep. 10	
2.2411-0102	Heizungsumstellung Ferdinand- Steinbeis-Schule u. a.		X	1.751	1.410	1.354	96,0%	1.073	79,2%	Apr. 07	Apr. 07	Sep. 08	Dez. 08
2.2420-0102	Sanierung/Umbau Friedrich-List- Schule		x	390		248	63,6%	59	23,8%	Jun. 08		Aug. 08	Okt. 08
2.3310-0151	Generalsanierung Theater 1. BA		X	680	740	624	91,8%	454	72,8%	Jul. 08		Sep. 08	
2.4640-0153	KiGA Fröbelstraße in JU - Anbau 3. Gruppe		X	546		498	91,2%	282	56,6%	Mrz. 08	Mrz. 08	Dez. 08	Okt. 08
2.4640-0158	Ausbau Kinderbetreuung U3 - Maienweg 148	X		948		25	2,6%	20	80,0%	Okt.Nov. 08		Okt./Nov. 09	Okt./Nov. 09
2.4640-0157	Ausbau Kinderbetreuung U3 - Cartesiusstraße 6	X		795		25	3,1%	13	52,0%	Okt.Nov. 08		Okt./Nov. 09	Okt./Nov. 09
2.4640-0159	Ausbau Kinderbetreuung U3 - Wielandstraße 74	X		830		30	3,6%	22	73,3%	Okt.Nov. 08		Okt./Nov. 09	Okt./Nov. 09

Vorhaben		Status		Gesamtkosten		Abwicklung				Baubeginn		Fertigstellung	
Nr.	Bezeichnung	Plan	Bau	genehmg. T€	Fortschr. T€	Vergaben T€	% von GS	Ist-Zahlg. T€	% von Verg.	Plan	Ist	Plan	Ist / Prognose
2.5620-0147	Sanierung Mehrzweckhalle Moltkestraße	X		Fachbereich BuS muss vorab das Raum-/Nutzungsprogramm beschließen, Bauvorhaben wird 2009/2010 durchgeführt.									
2.5620-0153	Sportzentrum Kuhberg - Erweiterung um 2 Hallen-Segmente		X	5.016	<i>5.795</i>	4.722	94,1%	2.803	59,4%	Sep. 07	Sep. 07	Dez. 08	Dez.08/Febr. 09
2.5640-0101	Sanierung Donaufreibad		X	3.190		2.209	69,2%	83	3,8%	Sep. 08		Mai. 09	Mai. 09
2.6300-0156	City-Bahnhof Ulm - InfoCenter		X	300		270	90,0%	13	4,8%	Jul. 08	Aug. 08	Okt. 08	Okt. 08
2.7720-0101	Ehinger Hof -Umbau u.Erweiterung		X	1.433		1.050	73,3%			Jan. 08		Okt. 08	Dez. 08
2.7720-0102	Ochsenhäuser Hof - Umbau u. Sanierung		X	2.000		1.530	76,5%	408	26,7%	Aug. 07	Aug. 07	Dez. 08	Dez. 08
2.8410-0112	Weiterer Ausbau Ulm-Messe												

Anmerkungen:

Die in Spalte Kostenfortschreibung rot und kursiv dargestellten Werte sind noch nicht genehmigten Schätzwerte

aufgestellt: C3-Na

15.09.2008