

Schlussabrechnungen von Investitionsvorhaben im Hochbau

Anlage 1 zu GD 442/19

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Genehmigte Baukosten				Kostenfeststellung	Abweichung	
			Programmabschluss	Projektabschluss	Baubeschluss	Kostenfortschreibung		Betrag	in %
1	7.36500111	Ausbau weiterer Kindertageseinrichtungen (U3 Offensive) durch Anmietung von Flächen und deren bedarfsgerichten Umbau im Gebäude Ulmer Gasse 15	-	1.497.000,00 €	1.607.000,00 €	-	1.583.577,89 €	-23.422,11 €	-1,46%
2	7.21200001	Neubau einer Schule für Kranke, Steinhövelstr.	2.120.000,00 €	3.116.000,00 €	3.264.000,00 €	-	3.327.408,10 €	63.408,10 €	1,94%
3	7.25200003	Masterplan Oberer Kuhberg, Klimatisierung HFG-Archiv	-	-*	324.000,00 €	-	257.712,82 €	-66.287,18 €	-20,46%
4	7.36500013	Böfinger Weg 3/24 - 3/27; Umbau Haus 7 zum städtischen Kindergarten***	-	-	266.500,00 €	-	357.315,90 €	90.815,90 €	34,08%
5	7.21300004	Sanierung Kornhausplatz	-	700.000,00 €	700.000,00 €	990.000,00 €	995.598,70 €	5.598,70 €	0,57%
6	7.21100605	Neubau von 3 Turnhallen beim Kepler-Humboldt-Gymnasium	7.380.000,00 €	7.752.000,00 €	7.749.000,00 €	8.138.000,00 €	7.800.580,93 €	-337.419,07 €	-4,15%
7	7.31400009	Neubau weiterer Flüchtlingsunterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen am Standort Böfinger Weg 3, 1. und 2. BA**	4.900.000,00 €	5.167.000,00 €	7.042.000,00 €	7.327.000,00 €	7.202.436,31 €	-124.563,69 €	-1,70%
8	7.42410006	Generalsanierung Kunstrasen Stadionstrasse	500.000,00 €	-*	649.000,00 €	-	623.633,49 €	-25.366,51 €	-3,91%
					21.601.500,00 €	22.565.500,00 €	22.148.264,14 €	-417.235,86 €	-1,46%

28.10.2019
GM-Hi

* Projekt- und Baubeschluss zusammengefasst
 ** Projektabschluss nur 1. BA; Baubeschluss inkl. 2. BA
 *** Entscheidung per Sachentscheid