

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Genehmigte Baukosten					Kostenfeststellung	Abweichung	
			Programmabschluss	Projektabschluss	Baubeschluss	Kostenfortschreibung	Gesamt		Betrag	in %
1	7.55101601	Umbau Spießhof als Betriebshof	-	-	380.000,00 €	-	24.438.000,00 €	473.932,78 €	93.932,78 €	24,72%
2	7.11250002	Erneuerung Baubetriebshof, Am Kaltwässerle in Neu-Ulm. 2. BA	3.870.000,00 € **	4.175.000,00 € *	4.175.000,00 € *	-		4.113.172,04 €	-61.827,96 €	-1,48%
3	7.11240004	Ertüchtigung der Räume Wilhelmstraße 23-25	-	571.000,00 € *	571.000,00 € *	-		578.910,47 €	7.910,47 €	1,39%
4	7.42410010	Donaustadion, Sanierung Mehrkampfanlage	-	432.000,00 € *	432.000,00 € *	-		479.683,33 €	47.683,33 €	11,04%
5	7.12200001	Neubau Verwaltungszentrum Bürgerdienste, Olgastraße 66	13.382.000,00 €	15.532.000,00 €	15.767.000,00 €	18.084.000,00 € ***		17.967.236,60 €	-116.763,40 €	-0,65%
6	7.36500012.05	Kita Wiblinger Hart	-	-	796.000,00 € *	-		604.217,89 €	-191.782,11 €	-24,09%
					22.121.000,00 €	2.317.000,00 €	24.438.000,00 €	24.217.153,11 €	-220.846,89 €	-0,91%

\* Projekt- und Baubeschluss zusammengefasst

\*\* Programmabschluss ohne AEL

\*\*\* 2. Kostenfortschreibung