

Anlage 1 zu GD 110/24

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung



Kostenfortschreibung Nr. 1

Vorhaben: Ersatzneubau Gänstorbrücke
BW-Nummer: BW 665.4020
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100085
Projektleitung: Herr Roth

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto bisher lt. GD 181/23	Veränderung	erforderliche Mittel, Brutto neu lt. GD 110/24
100	Grunderwerb			
200	Planung		5.384.735 €	5.384.735 €
	Planung		5.384.735 €	5.384.735 €
300	Ober-/Unterbau	2.137.000 €	-800 €	2.136.200 €
	Straßenbau	956.000 €		956.000 €
	Freianlagen	1.181.000 €	-800 €	1.180.200 €
400	Brücken	35.335.000 €	4.297.262 €	39.632.262 €
	Neubau und Abbruch	33.440.000 €	4.046.900 €	37.486.900 €
	Brückenentwässerung	69.000 €	603.647 €	672.647 €
	Hilfsstützen	1.826.000 €	-353.285 €	1.472.715 €
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke	2.564.000 €	-685.228 €	1.878.772 €
	Kanäle Ulm/Neu-Ulm	2.564.000 €	-685.228 €	1.878.772 €
800	Ausstattung		895.659 €	895.659 €
	Beleuchtung		404.429 €	404.429 €
	Verkehrstechnik		10.000 €	10.000 €
	Geländer		481.230 €	481.230 €
900	Sonstige besondere Anlagen	200.000 €	2.372.372 €	2.572.372 €
	Öffentlichkeitsarbeit		40.000 €	40.000 €
	Ersatzmaßnahmen SWU Stauwasserabsenkung		405.625 €	405.625 €
	Verkehrssicherung		1.761.747 €	1.761.747 €
	Lärm- und Immissionsschutzmaßnahmen während des Baus	200.000 €	165.000 €	365.000 €
Summe Ausgaben		40.236.000 €	12.264.000 €	52.500.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	2.414.000 €	736.000 €	3.150.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		2.414.000 €	736.000 €	3.150.000 €
	Förderung*			
	Kostenerstattung Neu-Ulm	-20.118.000 €	-5.809.000 €	-25.927.000 €
	Kostenerstattung FUG		-149.588 €	-149.588 €
	Kostenerstattung SWU		-495.383 €	-495.383 €
Summe Einnahmen		-20.118.000 €	-6.453.972 €	-26.571.972 €
Nettoressourcenbedarf		22.532.000 €	6.546.028 €	29.078.028 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

Nutzungsdauer in Jahren		Investitionsvolumen bisher	Veränderung	Investitionsvolumen neu
Beleuchtung, Geländer, Berührschutz inkl. anteilige Planung und AEL	20		1.118.998 €	1.118.998 €
Straßenbau, Freianlagen, Kanäle unkl. anteilige Planung und AEL	40	5.007.934 €	8.202 €	5.016.136 €
Brücke inkl. anteilige Planung, Lärm- und Immissionsschutzmaßnahmen und AEL	80	37.642.066 €	11.872.800 €	49.514.866 €
Summe Ausgaben		42.650.000 €	13.000.000 €	55.650.000 €
Beleuchtung, Geländer, Berührschutz inkl. anteilige Planung und AEL	20		-534.097 €	-534.097 €
Straßenbau, Freianlagen, Kanäle unkl. anteilige Planung und AEL	40	-2.361.853 €	-32.281 €	-2.394.135 €
Brücke inkl. anteilige Planung, Lärm- und Immissionsschutzmaßnahmen und AEL	80	-17.756.147 €	-5.887.593 €	-23.643.740 €
Summe Einnahmen		-20.118.000 €	-6.453.972 €	-26.571.972 €
Nettoressourcenbedarf		22.532.000 €	6.546.028 €	29.078.028 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr bisher	Veränderung	pro Jahr neu
1	Unterhalt		112.660 €	32.730 €	145.390 €
	Beleuchtung, Geländer, Berührschutz.... (20 Jahre)	0,500%		2.925 €	2.925 €
	Straßenbau, Freianlagen, Kanäle unk.... (40 Jahre)	0,500%	13.230 €	-120 €	13.110 €
	Brücke inkl. anteilige Planung, Lär.... (80 Jahre)	0,500%	99.430 €	29.926 €	129.356 €
2	Abschreibung		314.726 €	103.458 €	418.184 €
	Beleuchtung, Geländer, Berührschutz.... (20 Jahre)	5,000%		29.245 €	29.245 €
	Straßenbau, Freianlagen, Kanäle unk.... (40 Jahre)	2,500%	66.152 €	-602 €	65.550 €
	Brücke inkl. anteilige Planung, Lär.... (80 Jahre)	1,250%	248.574 €	74.815 €	323.389 €
	Ordentlicher Aufwand		427.386 €	136.188 €	563.574 €
3	Verzinsung		225.320 €	65.460 €	290.780 €
	Beleuchtung, Geländer, Berührschutz.... (20 Jahre)	2,000%		5.849 €	5.849 €
	Straßenbau, Freianlagen, Kanäle unk.... (40 Jahre)	2,000%	26.461 €	-241 €	26.220 €
	Brücke inkl. anteilige Planung, Lär.... (80 Jahre)	2,000%	198.859 €	59.852 €	258.711 €
Summe	Aufwand		652.706 €	201.649 €	854.355 €
4	Auflösung von Zuschüssen*				
Summe	Ordentliche Erträge				
5	Verzinsung Zuschuss*				
Summe	Erträge				
Summe	Nettoressourcenbedarf		652.706 €	201.649 €	854.355 €

* Bestätigung Programmaufnahme 25.05.2022, Förderantrag gestellt, Bescheid liegt noch nicht vor

Aufgestellt:
VGV/VP -
Ulm,

gez. _____
Unterschrift