

Kostenfortschreibung

Stadt Ulm, Hauptabteilung
Zentrales Gebäudemanagement

1. Bauvorhaben

Anlage zu GD

Bezeichnung: Umbau Schulzentrum Ulm-Wiblingen	Finanzposition: 2.2300.9420.000.0134
--	---

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Einrichtung
Kostenberechnung	20.02.06	04.04.06		990.000	110.000
1. Nachtrag				+400.000	
Gesamtsumme				1.390.000	110.000

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag nach Nr. 2 €	+ Mehrkosten € - Minderkosten €	Neuer Betrag €
100 Grundstück	-		
200 Herrichten			
300 Baukonstruktion	469.600	+400.000	869.600
400 Technische Anlagen	311.700		
500 Außenanlagen			
600 Ausstattung/Kunst	80.000		
700 Baunebenkosten	128.700		
zur Aufrundung			
Kosten Hochbau	990.000	+400.000	1.390.000
Kosten Einrichtung	110.000		110.000

Aufgestellt:

Datum, 15.06.2009	Sachbearbeiter gez. Schmid	Abteilungsleiter gez. Wirsching	Hauptabteilungsleiter gez. Michnick
----------------------	-------------------------------	------------------------------------	--