

Übersicht der geförderten Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogrammes 2

Nr.	Vorh-Nr.	Bezeichnung	Kosten in € genehmigt	Zuschuss in € bewilligt	Mittelabfluss in € bis 30.04.10	Einhaltung Kostenrahmen	Termine	
							Maßnahmenbeginn	Fertigstellung
I) Programmteil Bildungsinfrastruktur								
a) Beschaffung vom Lehr- und Lernmittel								
1	2.2410-0900	Lehr- und Lernmittel berufliche Schulen	1.067.000	800.250	455.330	ja	Jul 09	Dez 10
b) Städtische Baumaßnahmen								
1	2.2110-0184	Spitalhofschule - Sanierung Turnhalle	260.000	195.000	211.680	ja	Nov 09	Jul 10
2	2.2110-0186	Adalbert-Stifter-Schule - Teilsanierung Bau 3	860.000	573.164	109.237	ja	Nov. 09	Aug. 11
3	2.2110-0185	Adalbert-Stifter-Schule-Sanierung naturwissenschaftl. Bereich	110.000	82.500	108.577	ja	Nov. 09	fertiggestellt
4	2.2210-0102	Ulrich-von-Ensing-Realschule Teilsanierung von Schulgebäude und Turnhalle	1.250.000	937.500	72.066	ja	Jan. 10	Aug. 11
5	2.2300-0148	Anna-Essinger-Schule Fassaden-/Fenstersanierung sowie Brandschutz	3.520.000	2.640.000	563.357	ja	Nov. 09	Aug. 11
6	2.2420-0104	Friedrich-List-Schule - energetische Ertüchtigung des Gebäudeteiles an der Greifengasse	1.320.000	990.000	141.458	ja	Dez. 09	Aug. 11
7	2.5720-0100	Westbad - Einbau eines Multifunktionsbereich für die vH	450.000	337.500	207.136	ja	Nov. 09	Jun. 10
c) Baumaßnahmen freie Schulträger								
1	2.2300-0149	St.-Hildegard-Schule - energetische Sanierung	422.380	422.380	148.982	ja	Jul. 09	Aug. 11
2	2.2300-0150	Waldorfschule Römerstraße - energetische Sanierung	176.400	176.400	0	ja	Jul. 10	Aug. 11
3	2.2300-0151	Waldorfschule Illerblick - energetische Sanierung	130.340	130.340	0	ja	Jul. 10	Dez. 10
4	2.2411-0900	Berufsbildungswerk Aich - energetische Sanierung	50.633	50.633	0	ja	Jul. 10	Aug. 11
5	2.2210-0105	Dr. Engel-Schule - energetische Sanierung	117.600	117.600	0	ja	Jul. 10	Dez. 10
Zwischensumme			9.734.353	7.453.267	2.017.823			
II) Programmteil sonstige Infrastruktur								
1	2.1300-0105	Sanierung Hauptfeuerwache	1.700.000	1.196.915	88.395	ja	Nov. 09	Sep. 11
2	2.3310-0900	Theater - Aluzargensystem (Arbeitssicherheit)	60.000	45.000	59.569	ja	Sep. 09	fertiggestellt
Zwischensumme			1.760.000	1.241.915	147.964			
Programmteil Städtebau								
8	2.3500-0103	Sanierung Einsteinhaus - energetische Ertüchtigung und Verbesserung Brandschutz	2.360.000	474.000	170.978	ja	Jan. 10	Sep. 11
Gesamtsumme			13.854.353	9.169.182	2.336.765			