

## Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Baubeschluss/ Organ	fertiggestellt	genehmigte Baukosten	Änderungen durch üpl. Ausgaben oder Sperrungen	genehmigte Baukosten bereinigt	Kostenfest- stellung	Abweichung	
									Betrag	in %
<b>I. Zentrales Gebäudemanagement</b>										
1.	2.2110-0147	Albhalle Jungingen - BA 4 - Erweiterung Anbau Süd und BA Erweiterung des Eingangsfoyer	01.06.2005 FBA StBU	Juni 06	750.000 €		750.000 €	788.000 €	38.000 €	4,82%
2.	2.2110-0165	Neubau Grundschule mit Räumen der Ortsverwaltung in Ulm-Ermingen	30.01.2007 - FBA 30.04.2008 - GR (KoFo)	30.09.2008	1.555.000 €	-36.400 €	1.518.600 €	1.544.975 €	26.375 €	1,7%
3.	2.2110-0179	Martin-Schaffner-Schule - Brandsanierung des Hauptgebäudes, Ertüchtigung des vorbeugenden Brandschutzes	12.06.2007 - FBA 19.02.2008 - FBA (Kofo)	Oktober 09	1.590.000 €		1.590.000 €	1.607.966 €	17.966 €	1,1%
4.	2.2300-0126	Erweiterungsbau für das Kepler-/Humboldt-Gymnasium	15.10.2003 - GR	Januar 06	6.220.000 €		6.220.000 €	6.212.720 €	-7.280 €	-0,1%
5.	2.5620-0153	Sportzentrum Kuhberg Erweiterung um Halle 10 und Halle 11	09.05.2007 -GR 17.09.2008 - GR (Kofo)	September 09	6.390.000 €		6.390.000 €	6.388.016 €	-1.984 €	0,0%
<b>Summe</b>					<b>16.505.000 €</b>	<b>-36.400 €</b>	<b>16.468.600 €</b>	<b>16.541.678,04 €</b>	<b>73.078 €</b>	<b>0,4%</b>

aufgestellt  
18.06.2010  
C3-Na

Kofo = Kostenfortschreibung