Kostenfeststellung für Bauvorhaben:

Sanierung des Donaufreibades Ulm/Neu-Ulm

Vorhaben-Nr. 2.5640-0101

1. Beschlüsse

Baubeschluss durch den Gemenderat am 14.03.2008 (GD-Nr. 087/08) mit genehmigten Gesamtkosten von

2.930.000 €

Programmerweiterung und Kostenfortschreibung durch den Gemeinderat am 23.07.2008 (GD-Nr. 289/08)

GΜ

mit Mehraufwendungen von

260.000 €

Summe genehmigte Gesamtkosten

3.190.000 €

2. Termine

Baubeginn

am 08.09.2008

Baufertigstellung

am 05.11.2010

3. Kostenfeststellung

Die Abrechnungssumme beträgt derzeit

3.156.330,00 €

Offene Schlusszahlung

83.670,00 €

Gesamtkosten voraussichtlich

3.240.000,00 €

Die genehmigten Kosten werden um ca. 50.000,00 € (= +1,6%)

überschritten.

Begründung: zusätzliche Dachsanierung im Bereich Dachterrasse Gaststätte

02/02 s.

Schlussabrechnung

gem. der Dienstanweisung für die

Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Index: sept2007

Stadt Ulm Zentrales Gebäudernanage nent

Bauvorhaben:	Investitions-Programm-Nr.
Sanierung des Donaufreibades Ulm/ Neu-Ulm	2.5640-0101

 $\mathsf{G}\mathsf{M}$

Kostengruppen		Ansatz It.	Kosten It.	Kosten €
3 11,	Teilbetrag €	Koştenansatz €	Abrechnung €	+mehr /-weniger
100 Grundstück	1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
130 Freimachen		1		
Summe 100 Grundstü (soweit auf Baumittel zu		0	0,00	0,00
200 Herrichten und Erschließen				
210 Herrichten				
220 öffentliche Erschließung		····		
230 nichtöffentliche Erschließung			}	
240 Ausgleichsabgabe				
Summe 200 Herrichte	n und Erschließen	c	0,00	0,00
300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.513.500	1.921.832,00	4()8.332,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen		814.000	675.838,00	-138.162,00
Summe 300 + 400 Ba	nuwerk	2.327.500	2.597.670,00	
500 Außenanlagen	74/00	268.500	284.340,00	15.840,00
600 Ausstattung und Kunstwerke			0	0,00
700 Baunebenkosten		334.000	357.830,00	23.830,00
Kostenfortschreibung und sanitärbereich	Erneuerung Umkleide-	260.000		
zur Rundung			160	
Hochbaukosten (Grup	р.Nr. 9410)	3.190.000	3.240.000,00	50.000,00
Mobiliarkosten (Grup	p.Nr. 9352)			

Aufgestellt:			
Datum 16.11.2010	Sachdearbeiter Eichenhofer	Abteilungsleiter Wirsching	Michrick Michrick
	V	The ch).