

Übersicht der geförderten Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogrammes 2

Nr.	Vorh-Nr.	Bezeichnung	Kosten in € genehmigt	Zuschuss in € bewilligt	Mittelabfluss in € bis 31.08.11	Zuschuss in € ausbezahlt	Einhaltung Kostenrahmen	Termine	
								Maßnahmenbeginn	Fertigstellung/Abrechnung
I) Programmteil Bildungsinfrastruktur									
a) Beschaffung vom Lehr- und Lernmittel									
1	2.2410-0900	Lehr- und Lernmittel berufliche Schulen	1.067.000	800.250	1.037.992	778.494	ja	Jul 09	fertiggestellt/abgerechnet
b) Städtische Baumaßnahmen									
1	2.2110-0184	Spitalhofschule - Sanierung Turnhalle	260.000	195.000	248.488	186.366	ja	Nov 09	fertiggestellt/abgerechnet
2	2.2110-0186	Adalbert-Stifter-Schule - Teilsanierung Bau 3	860.000	573.164	886.433	573.164	nein	Nov. 09	fertiggestellt/abgerechnet
3	2.2110-0185	Adalbert-Stifter-Schule-Sanierung naturwissenschaftl. Bereich	110.000	82.500	108.577	81.432	ja	Nov. 09	fertiggestellt/abgerechnet
4	2.2210-0102	Ulrich-von-Ensing-Realschule Teilsanierung von Schulgebäude und Turnhalle	1.250.000	937.500	1.193.328	750.000	ja	Jan. 10	fertiggestellt/Abrechnung im 4. Quartal 2011
5	2.2300-0148	Anna-Essinger-Schule Fassaden-/Fenstersanierung sowie Brandschutz	3.520.000	2.640.000	3.454.053	2.112.000	ja	Nov. 09	fertiggestellt/Abrechnung im 4. Quartal 2011
6	2.2420-0104	Friedrich-List-Schule - energetische Ertüchtigung des Gebäudeteiles an der Greifengasse	1.320.000	990.000	1.342.232	990.000	nein	Dez. 09	fertiggestellt/abgerechnet
7	2.5720-0100	Westbad - Einbau eines Multifunktionsbereich für die vH	450.000	337.500	449.919	337.439	ja	Nov. 09	fertiggestellt/abgerechnet
c) Baumaßnahmen freie Schulträger									
1	2.2300-0149	St.-Hildegard-Schule - energetische Sanierung	422.380	422.380	337.904	337.904	ja	Jul. 09	Fertigstellung 10/2011 /Abrechnung im 4. Quartal 2011
2	2.2300-0150	Waldorfschule Römerstraße - energetische Sanierung	176.400	176.400	176.400	176.400	ja	Jul. 10	fertiggestellt/abgerechnet
3	2.2300-0151	Waldorfschule Illerblick - energetische Sanierung	130.340	130.340	130.340	130.340	ja	Jul. 10	fertiggestellt/abgerechnet
4	2.2411-0900	Berufsbildungswerk Aich - energetische Sanierung	50.633	50.633	50.633	50.633	ja	Jul. 10	fertiggestellt/abgerechnet
5	2.2210-0105	Dr. Engel-Schule - energetische Sanierung	117.600	117.600	117.600	117.600	ja	Jul. 10	fertiggestellt/abgerechnet
Zwischensumme			9.734.353	7.453.267	9.533.899	6.621.772			
II) Programmteil sonstige Infrastruktur									
1	2.1300-0105	Sanierung Hauptfeuerwache	1.700.000	1.196.939	1.749.203	957.000	nein	Nov. 09	fertiggestellt/Abrechnung im 4. Quartal 2011
2	2.3310-0900	Theater - Aluzargensystem (Arbeitssicherheit)	60.000	45.000	59.569	44.676	ja	Sep. 09	fertiggestellt
Zwischensumme			1.760.000	1.241.939	1.808.772	1.001.676			
Programmteil Städtebau									
8	2.3500-0103	Sanierung Einsteinhaus - energetische Ertüchtigung und Verbesserung Brandschutz	2.360.000	848.102	2.356.010	848.102	ja	Nov. 09	fertiggestellt/abgerechnet
Gesamtsumme			13.854.353	9.543.308	13.698.681	8.471.550			