

## Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen

| Lfd. Nr.   | Vorhaben-Nr.     | Bezeichnung  | Baubeschluss/<br>Organ   | fertiggestellt | genehmigte<br>Baukosten | Änderungen<br>durch üpl.<br>Ausgaben oder<br>Sperrern | genehmigte<br>Baukosten<br>bereinigt | Kostenfest-<br>stellung | Abweichung        |               |
|--|------------------|--|--|----------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|  |                  |  |  |                |                         |   |                                      |                         | Betrag            | in %          |
| <b>I. Zentrales Gebäudemanagement</b>                              |                  |  |  |                |                         |   |                                      |                         |                   |               |
| 1  | 2.2411-0102      | Heizungsumstellung am Berufsschulzentrum und der Bezirkssportanlage am Kuhberg sowie in weiteren städtischen Einrichtungen ma Kuhberg und in der Weststadt | FBA StBU<br>12.12.2006 (GD-<br>Nr. 433/06)                                 | September 10   | 1.751.000 €             |   | 1.751.000 €                          | 1.217.968,22 €          | -533.031,78 €     | -30,44%       |
| 2  | 2.2420-0102      | Friedrich-List-Schule, Neugestaltung Biologiebereich   | FBA StBU<br>22.04.2008 (GD-<br>Nr. 144/08)                                 | Juli 10        | 390.000 €               |   | 390.000 €                            | 390.616,31 €            | 616,31 €          | 0,2%          |
| 3  | 2.2420-0104      | Friedrich-List-Schule - energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle des Gebäudeteils an der Greifengasse (Vorhaben des Konjunkturprogramm                   | FBA StBU<br>08.12.2009 (GD-<br>Nr. 508/09)                                 | Dezember 10    | 1.420.000 €             | -100.000 €  | 1.320.000 €                          | 1.342.232,16 €          | 22.232,16 €       | 1,7%          |
| 4  | 2.4640-0162      | Kinder-Tagesstätte Schullstraße 44 - bauliche und energetische Sanierung   | FBA StBU   | Oktober 10     | 600.000 €               |   | 600.000 €                            | 504.405,00 €            | -95.595,00 €      |               |
| 5  | 2.5720-0100      | Einbau eines Multifunktionsbereichs für die vh im ehemaligen Saunabereich des Westbades (Vorhaben des Konjunkturprogramm 2)                                | FBA StBU<br>14.07.2009 (GD-<br>Nr. 283/09)                                 | März 11        | 450.000 €               |   | 450.000 €                            | 449.918,73 €            | -81,27 €          | 0,0%          |
| 6  | 7.21100305       | Adelbet-Stifter-Schule, Bau 3 mit Außenanlagen sowie energetische Ertüchtigung (Vorhaben des Konjunkturprogramm 2)   | FBA StBU<br>20.10.2009 (GD-<br>Nr. 411/09) /<br>08.06.2010 (GD-            | Februar 11     | 860.000,00 €            |   | 860.000,00 €                         | 886.500,00              | 26.500,00 €       | 3,1%          |
| <b>Summe GM</b>  |                  |  |  |                | <b>4.611.000 €</b>      | <b>-100.000 €</b>                                     | <b>4.511.000 €</b>                   | <b>3.905.140 €</b>      | <b>-605.860 €</b> | <b>-13,4%</b> |
| <b>II. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung</b> |                  |  |  |                |                         |   |                                      |                         |                   |               |
| 7  | 2.6300.9521-0900 | Sanierung Donaubrücke Göggingen  | FBA StBU<br>11.03.2008 (GD-<br>Nr. 069/08)                                 | November 08    | 485.000 €               |   | 485.000 €                            | 419.639,02 €            | -65.361 €         | -13,5%        |
| 8  | 2.6300-0101      | Sanierung und Umgestaltung Karl-Schefold-Straße  | FBA StBU<br>08.07.2008 (GD-<br>Nr.281/08)<br>29.09.2009 (GD-<br>Nr.379/09) | Juli 10        | 600.000 €               |   | 600.000 €                            | 519.627,65 €            | -80.372 €         | -13,4%        |
| <b>Summe VGV</b>   |                  |  |  |                | <b>1.085.000 €</b>      | <b>0 €</b>  | <b>1.085.000 €</b>                   | <b>939.267 €</b>        | <b>-145.733 €</b> | <b>-13,4%</b> |

aufgestellt  
05.10.2011/C3-Na

Kofo = Kostenfortschreibung