

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	4. Quartal				1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal				
					Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
1																						
2	Beschlussfassung Hauptmaßnahme Westringtunnel	12 Tage	Di 02.10.12	Mi 17.10.12																		
3																						
4	Sitzung Fachbereichsausschuß für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	1 Tag	Di 02.10.12	Di 02.10.12																		
5	Gemeinderatssitzung und Beschlussfassung	1 Tag	Mi 17.10.12	Mi 17.10.12																		
6																						
7	Beschlussfassung Tunnelabdichtungen, Adenauer Brücke, Söflinger Kreisbrücke, Unterführung Hindenburgring	2 Tage	Di 20.11.12	Mi 21.11.12																		
8																						
9	Sitzung Fachbereichsausschuß für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	1 Tag	Di 20.11.12	Di 20.11.12																		
10	Gemeinderatssitzung und Beschlussfassung	1 Tag	Mi 21.11.12	Mi 21.11.12																		
11																						
12	Beschlussfassung Vergabe Bauleistungen Hauptmaßnahme Westringtunnel	7 Tage	Di 11.12.12	Mi 19.12.12																		
13																						
14	Sitzung Fachbereichsausschuß für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	1 Tag	Di 11.12.12	Di 11.12.12																		
15	Gemeinderatssitzung und Beschlussfassung	1 Tag	Mi 19.12.12	Mi 19.12.12																		
16																						
17																						
18																						
19	Bauausführung	216 Tage	Mo 28.01.13	Mo 25.11.13																		
20																						
21	Bauausführung 2.BA Westringtunnel mit Söflinger Kreisbrücke	205 Tage	Di 12.02.13	Mo 25.11.13																		
22																						
23	Einrichtung übergeordnete Verkehrsführung	40 Tage	Mo 28.01.13	Fr 22.03.13																		
24																						
25	Bauausführung Adenauer Brücke	66 Tage	Mo 01.07.13	Mo 30.09.13																		
26																						
27	Bauausführung Bauwerksabdichtungen (Bereich Südrampe)	66 Tage	Mo 01.07.13	Mo 30.09.13																		
28																						
29	Bauausführung Söflinger Kreisbrücke	66 Tage	Mo 01.07.13	Mo 30.09.13																		
30																						
31	Bauausführung Unterführung Hindenburgring	130 Tage	Mo 29.04.13	Fr 25.10.13																		