

Ausbauoffensive U3-Betreuung
Zusammenfassende Darstellung Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen

Projekt/Standort	Grup- pen Anzahl	Plätze Anzahl	Nutz- fläche m ²	BAUKOSTEN			Zuschuss RP-Tübingen €	Finanz-Anteil Stadt €
				Bauteil Hochbau ¹⁾ €	erg.Bau- maßnah- men/Mobiliar €	Summe €		
Nr. 01-Erweiterung (1 Gruppe)								
KiTA Ermingen-Turitellenstraße 13	1	10	105	285.500	109.500	395.000	120.000	275.000
KiTA Böfinger Weg (zurückgestellt)						0		0
Zwischensumme	1	10		285.500	109.500	395.000	120.000	275.000
Nr. 02-Erweiterung (2 Gruppen)								
KiTA Brandenburgweg 69	2	20	235	509.000	169.000	678.000	120.000	558.000
KiTA Burgauer Weg 50	2	20	180	401.500	163.500	565.000	240.000	325.000
KiTA Moltkestraße 14	2	20	210	447.500	168.500	616.000	240.000	376.000
Zwischensumme	6	60	625	1.358.000	501.000	1.859.000	600.000	1.259.000
Nr. 03-Neubau (2 Gruppen)								
KiTA Neunkirchenweg 65	2	20	330	761.000	204.000	965.000	240.000	725.000
KiTA Hubenbühl 5	2	30	330	761.000	224.000	985.000	120.000	865.000
Zwischensumme	4	50	660	1.522.000	428.000	1.950.000	360.000	1.590.000
Nr. 04-Neubau (3 Gruppen)								
KiTA Wiblingen, Biberacher Str. 136	3	40	465	1.061.000	279.000	1.340.000	240.000	1.100.000
KiTA Jungingen., Brühlstraße 7	3	40	465	1.061.000	274.000	1.335.000	240.000	1.095.000
KiTA Lehr, Stöcklenstraße 7	3	40	465	1.061.000	284.000	1.345.000	240.000	1.105.000
KiTA Einsingen, Darreweg 7	3	40	465	1.061.000	280.000	1.341.000	240.000	1.101.000
Zwischensumme	12	160	1.860	4.244.000	1.117.000	5.361.000	960.000	4.401.000
Baukosten Systembauweise	23	280	3145	7.409.500	2.155.500	9.565.000	2.040.000	7.525.000
zu aktivierende Eigenleistungen						413.000		413.000
Gesamtsumme	23	280	3.145	7.409.500	2.155.500	9.978.000	2.040.000	7.938.000

¹⁾ Werte = Submissionsergebnisse des VOB-Verfahrens für die Systembauweise

aufgestellt:
03.12.2012
C3-Na