

KostenfortschreibungStadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement1. Bauvorhaben

Bezeichnung: Masterplan Oberer Kuhberg, Erweiterung Schulzentrum Kuhberg	Finanzposition: 7.21300002/6
---	---------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Einrichtung
Kostenberechnung	22.09.11	16.11.11	GR	15.971.000 €	329.000 €

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag nach Nr. 2	Neuer Betrag	+ Mehrkosten - Minderkosten
100 Grundstück	0	0	0
200 Herrichten	227.000 €	45.000 €	- 182.000 €
300 Baukonstruktion	8.369.000 €	8.454.000 €	+ 85.000 €
400 Technische Anlagen	3.384.000 €	3.960.000 €	+ 576.000 €
500 Außenanlagen	975.000 €	861.000 €	- 114.000 €
600 Ausstattung/Kunst	150.000 €	116.000 €	- 34.000 €
700 Baunebenkosten	2.866.000 €	3.339.000 €	+ 473.000 €
Kosten Hochbau	15.971.000 €	16.775.000 €	+804.000 €
Kosten Einrichtung	329.000 €	329.000 €	0
Gesamtinvestitionskosten	16.300.000 €	17.104.000 €	+804.000 €

Aktiviere Eigenleistungen	0	281.000 €	+ 281.000 €
Nachrichtlich: Kunst am Bau	116.000 €	116.000 €	0
Gesamtauszahlungen	16.416.000 €	17.501.000 €	+ 1.085.000 €

Datum	Hauptabteilungsleiter
18.06.2014	Michnick 