

**Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen im Hochbau**

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Baubeschluss/ Organ	Baubeginn	fertiggestellt	genehmigte Baukosten	Kostenfeststellung	Abweichung	
								Betrag	in %
1	7.21100302	Adalbert-Stifter-Schule - Teilsanierung Bau 2 + Energetische Ertüchtigung	12.06.2012 (GD 227/12) / FBA StBU	01.08.2012	01.11.2013	800.000,00 €	565.238,13 €	-234.761,87 €* -29,35%	

**\* Verschiedene, ursprünglich hier vorgesehene Maßnahmen wurden unter Projekt 7.21100309 (Innensanierung Adalbert-Stifter-Schule Bau 2) abgewickelt. Die im Rahmen des Projekts daher nicht benötigten Restmittel, wurden daraufhin bei Projekt 7.21100309 zur Verfügung gestellt**

2	7.21100106	Meinloh-Schule, Klosterhof 23c - Umbau und Sanierung Gebäude ehem. Werkrealschule für Grundschule	03.07.2012 (GD 263/12) / FBA StBU	01.09.2012	07.03.2014	1.080.000,00 €	1.102.624,56 €	22.624,56 €	2,09%
3	56200155 / 7.99999000.19	Bezirkssportanlage Pfaffenkau - 2. Bauabschnitt	04.07.2007 (GD 255/07) / FBA BS	01.12.2007	31.10.2012	485.000,00 €	479.595,17 €	-5.404,83 €	-1,11%
4	K-St. 790118 / K-Art 42110010**	Aus- und Umbauten von Büroräumlichkeiten im Rathaus - Umbau der Räumlichkeiten des Standesamtes im 1. OG	11.07.2013 (GD 282/13) / HA	07.01.2014	31.03.2014	350.000,00 €	374.956,00 €	24.956,00 €	7,13%
5	K-St. 790152 / K-Art 42110010**	Aus- und Umbauten von Büroräumlichkeiten im Rathaus - Interimsweise Unterbringung des Standesamtes in der Olgastr. 66	11.07.2013 (GD 282/13) / HA	30.10.2013	20.12.2013	64.000,00 €	56.613,00 €	-7.387,00 €	-11,54%
6	K-St. 790118 / K-Art 42110010**	Aus- und Umbauten von Büroräumlichkeiten im Rathaus - Umbau / Ausbau ehem. Textverarbeitungssekr. im 3. OG	11.07.2013 (GD 282/13) / HA	16.09.2013	26.09.2013	87.000,00 €	74.089,00 €	-12.911,00 €	-14,84%
7	K-St. 790118 / K-Art 42110010**	Aus- und Umbauten von Büroräumlichkeiten im Rathaus - Rückbau des Technikraumes im 4. OG	11.07.2013 (GD 282/13) / HA	22.07.2013	06.09.2013	74.000,00 €	54.978,00 €	-19.022,00 €	-25,71%
<b>Summe (ohne lfd. Nr. 1)</b>						<b>2.140.000,00 €</b>	<b>2.142.855,73 €</b>	<b>2.855,73 €</b>	<b>0,13%</b>

**\*\* Abwicklung im Rahmen des Bauunterhalts im ErgebnisHH**

aufgestellt:

24.11.2014 C 3-paw