

		Gesamtrahmen		Abwicklung in den Jahren			
				bis 2014	2015	2016 -2019	
Maßnahme Stand	2011 -2019	31.12.2014	31.03.2015				
Programmjahr	1 -9	1 -4	5	6 -9			
<b>I. Vorbereitende Untersuchungen</b>	0	0	0	0			
<b>II. Weitere Vorbereitung</b>	260	49	160	51			
Öffentlichkeitsarbeit Vorplanungen/Gutachten/Wettbewerbe							
<b>III. Grunderwerb</b>	100	0	0	100			
Bleicher-Walk-Straße							
<b>IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen</b>	7.219	2.212	225	4.782			
<b>Erschließungsbereich 1 ff. Kosten</b>	2.220	2.105	115	0			
Stadtteilmitte BA 1 (Grünes Band)	1.030	1.010	20	0			
Stadtteilmitte BA 2 (Agnes-Schultheiß-Platz)	1.190	1.095	95	0			
<b>Erschließungsbereich 2 ff. Kosten</b>	2.807	0	110	2.697			
Theodor-Heuss-Platz							
Moltkestraße							
Bleicher-Walk-Straße							
<b>Erschließungsbereich 3 ff. Kosten</b>	1.400	0	0	1.400			
Bauhoferstraße							
Lindenstraße							
Buchmillergasse							
Engelbergstraße							
<b>Erschließungsbereich 4 ff. Kosten (Anteil)</b>	685	0	0	685			
Schillstraße							
Wörthstraße							
Söflingerstraße							
<b>Sonstiges</b>	107	107	0	0			
Schulhof EHR	105	105	0	0			
Sonstiges (Bodenordnung)	2	2	0	0			
<b>V. Baumaßnahmen (Modernisierungen)</b>	10	4	0	6			
<b>VI. Sonstige Maßnahmen</b>	0	0	0	0			
<b>VII. Vergütung SAN</b>	2.366	1.148	277	941			
<b>Gesamtausgaben (ff)</b>	9.955	3.413	662	5.880			
<b>*plus nff Kosten</b>	28	9	0	18			
KFW-Konzept Stadtanteil	17	50	-32	0			
<b>Gesamtausgaben (ff+nff)</b>	10.000	3.473	630	5.897			
<b>Haushalt und Invest.planung</b>	8.000	3.309	1.701	2.989			
<b>Förderrahmen</b>	6.333	2.920	2.258	-3.622			

\* ohne Theodor-Heuss-Platz