

**Kostenfortschreibung**

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

1. Bauvorhaben

Bezeichnung: Neubau von 3 Turnhallen beim Kepler-Humboldt-Gymnasium	Finanzposition: 7.21100605
--	-------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Einrichtung
Kostenberechnung	15.03.2013	15.05.2013	GR	7.017.000,-	210.000,-

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag	Neuer Betrag	+ Mehrkosten - Minderkosten
100 Grundstück	0	0	
200 Herrichten	32.000 €	32.000 €	0 €
300 Baukonstruktion	4.320.000 €	4.629.000 €	+ 309.000 €
400 Technische Anlagen	1.220.000 €	1.144.000 €	-76.0000 €
500 Außenanlagen	345.000 €	363.000 €	+18.000 €
600 Ausstattung/Kunst			
700 Baunebenkosten inkl. Akt. Eigenleist.	1.469.000 €	1.607.000 €	+ 138.000 €
Kosten Hochbau	7.386.000 €	7.775.000 €	+ 389.000 €
Kosten Einrichtung	210.000 €	210.000 €	0 €
Kosten vorbereitende Arbeiten	153.000 €	153.000 €	0 €
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>	<b>7.749.000 €</b>	<b>8.138.000 €</b>	<b>+ 389.000 €</b>

Nachrichtlich: Kunst am Bau	55.400€	55.400€	0 €
--------------------------------	---------	---------	-----

Datum	Architekt	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
14.09.2015	gez. h4a Architekten BDA	gez. Krasenbrink	gez. Michnick