

Anlage 1 zur GD 302/16

Fortschreibung Zeitplan / Meilensteine

13.11.2014	Mittelfreigabe durch den Hauptausschuss	Erl.
31.12.2014	Kontrakt aller bei der Stadt Beteiligten (BS, GM, VGV, ZS/T) <del>und der SWU Telenet zum angestrebten kontinuierlichen Verbesserungsprozess des Managements der Informations- und Kommunikationstechniken zwischen Stadt und SWU Telenet</del> Die Kontraktzeichnung mit dem Auftragnehmer SWU Telenet GmbH war nicht notwendig, dieser wurde über die Planungen informiert.	Erl.
<del>31.03.2015</del> 17.09.2015	<del>Abschluss des Vergabeverfahrens für die Generalplanerleistungen - entfallen</del> Verzögerung wg. Personalengpässen; interne Verstärkung Projektmanagement. Durchführung Marktrecherche Beratungsunternehmen u. Bedarf an Voruntersuchung und Kostenschätzung festgestellt.	Erl.
01.05.2015 27.11.2015	Planungsbeginn Beginn Grobplanung, Kostenschätzung	Erl.
Mai 2015- Mai 2016	Analyse der vorhandenen Strukturen, ggf. Ergänzung der IST-Aufnahme und -Analyse, Entwicklung neuer eines neuen Netzarchitekturkonzeptes einschl. Maßnahmenplan für notwendige Netzerweiterungen	Erl.
Juni 2016	Information und Abstimmungen der Ergebnisse mit Projektgruppe sowie Lenkungsgruppe	Erl.
<del>Mai 2016</del> 7.7.2016	Zwischenbericht im Hauptausschuss	
Mai/Juni 2016	Anmeldung von Mitteln für ggf. notwendige Netzausbaumaßnahmen und Managed-Services für den HH-Plan 2017 ff.	
Ab Mitte 2016	Ausschreibung notwendiger technischer Komponenten für das Infrastruktur-Management bzw. ggf. Vorbereitung der Ausschreibung von Managed Services für den Betrieb der Infrastruktur	
01.01.2017	Beginn Umsetzung für Infrastrukturmanagement-Komponenten	
15.02.2017	Beginn Ausschreibung von Managed Services	
01.06.2017	Beauftragung der Managed Services	
31.12.2018	Fertigstellung der neuen Netzwerkarchitektur	

22.06.2016  
ZS/T-11.20.01 - SAMI